

Vzhledem k navýšení prací požadovaným investorem došlo k finančnímu i časovému navýšení stavby. Finanční řešení prosíme v rámci ZBV a dodatku.  
Časové navýšení bude uvedeno níže a v dodatku.

Časové navýšení za ulice Do Polí, Olšovská I-III, Souběžná, K Potočům, V Chaloupkách a Pod Veverkou (základní výměry)

Do Polí - Nová větev kanalizace, zvětšení plochy, výměna křehkých vrstev (páry) přespačování komunikace, arcobany, kopové fólie - celkem 14 dní

Souběžná - větší plocha zemních prací a pořádek ŠD - celkem 3 dny

Olšovská I-III - arcobany, kopové fólie, oprava UV, větší plocha zemních prací a pořádek ŠD celkem 11 dní

K Potočům - Nutné zemní práce  $\Rightarrow$  větší plocha pro pořádek ŠD celkem 3 dny

Pod Veverkou - Celoplošná pokládka ŠD z důvodu voprofilace, oprava kanalizace cca 2m, oprava UV - celkem 11 dní

V Chaloupkách - výrazně zvětšení  
požadované plochy, celoplošně  
zemní práce & kutaoski reprofilace  
vytvoření sítě 7 dní

Celkem je tedy nutné prodloužit termín  
za zmíněné ulice o 35 dní

