


Nákladové středisko: DAMU Název akce: VÝMĚNA ASFALTOVÝCH ROZBĚHŮ KOMUNIKACE
Datum: 5.9.2025 Den týdne: ST
Počasí: 14,50 + 12°C + 26%
Pracovní doba: 6⁰⁰ - 17⁰⁰ Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰
Pracovníci (jména a příjmení): 

Mechanismy: ICB, TA2DA

Materiál:


Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):
- ODKOP STĚŽNÍKŮM OBRUB S ODUZEM U. DĚLNICEM
- DENOVIAZ A ODKOP STĚŽNÍKŮM CHODÁKŮ S ODUZEM U. DĚLNICEM

ZÁPIS Z KONTAKTU:
DNEŠNÍHO DNE BYL SOBĚDŮMATELEM PROJEDNÁNO PŘÍMO U
UL. DĚLNICEM POSTUP OBRUB. BYL DORUČENO, ŽE V UL. DĚLNICEM
BUDOU PO OBOU STRANÁCH KOMUNIKACE OSADĚNÉ SILNÍČNÍ
OBRUBY. VĚZDY BUDOU ZE ZÁMKOVĚ DLAŽDY.



Podpis zástupce investora (TDI): 

Podpis stavbyvedoucího: 

Datum: 4.9.2025 Den týdne: út.

Nákladové středisko: DADW Název akce: VÝMĚNA ASFALTOVÝCH POUZDŘÍ (KOMUNIKACE)

Počasí: JASNO + 14°C + LBE

Pracovní doba: 6⁰⁰ - 17⁰⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení): T

Mechanismy: ICS, TATRA

Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- ODKOP STĚŽNÍCEM OBDOB S ODUZEM
U. DĚLNICKY
- DEMONTÁŽ A ODKOP STĚŽNÍKOVÝCH
S ODUZEM U. DĚLNICKY

Podpis zástupce investora (TDI):



Podpis stavbyvedoucího:



Datum: 5.9.2021 Den týdne: Pa

Nákladové středisko: DAHN Název akce: ÚPŘEVA ASPALTOVÝCH TROUSKOVÝCH KOMUNIKACÍ

Počasí: oblačno + 12°C + 22°C

Pracovní doba: 6⁰⁰ - 11⁰⁰

Pracovní přestávka:

Pracovníci (jména a příjmení):



Mechanismy: JCB, TATRA

Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

- ODKOP STÁM VÍČICH OBJED S ODVOZEM
UL. DĚLNICKÁ

ZÁPIS ZHOTOVITELI

PO ODPRÉŽOVÁNÍ ODKOPÁNÍ A DOBOUVÁNÍ KOMUNIKACE UL.
V ANGREŠTOVĚ A PO ROZTOBĚ KOMUNIKACE ZHOTOVITELI A
OBJEDMATELEM, ŽÁDAM OBJEDMATELE O OPSOUHLAŠENÍ
KOMUNIKACE UL. V ANGREŠTOVĚ A TROUSKOVÝ PROVEDENÍ ASPALTOVÉ
VRSTVY ZAC 16 V UL. ANGREŠTOVĚ



ZÁPIS TDI

TDI provedl kontrolu stav. prací, splátky a
předložil předpoklady pro vyřízení
AC 17 v ul. V Angreštově a předpoklady!



Podpis zástupce investora (TDI)



Podpis stavbyvedoucího



Datum: 10.9.2021 Den týdne: stř.

Nákladové středisko: DADR Název akce: VÝROBA ASFALTOVÝCH POUZKŮ KOMUNIKACÍ

Počasí: JASNO +11°C + 20°C

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

Pracovní přestávka:

Pracovníci (jména a příjmení):

Mechanismy: FILTÉR, BOBČAT, ZKŮŠEC, AUTODOPRAVA

Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- TOKOVÁ ASFALTOVÁ VRSTVA ACP 16 V UL. ZDRAVOTNICKA TOKOVARŇI
- TOKOVÁ ASFALTOVÁ VRSTVA ACP 16 V UL. U ANGRŠTOVÉ
- VÝŠKOVÁ ÚPRAVA INŽENÝRSKÝCH ZNAKŮ

TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA DO 11.9.2021

ZÁPIS TDI

TDI provedl kontrolu pokládky asf. vrstvy ACP 16 v ul. Zdravotnická a dále pokládku ACP 16 v ul. U Angrštové.

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:

Datum: 11. 9. 2021 Den týdne: Po

Nákladové středisko: DAMU Název akce: VÝPRAVA ASPALTOVÝCH POUČEKŮ KORUNIVACÍ

Počasí: MRNO +12°C + ZVĚ

Pracovní doba: 6⁰⁰ - 17⁰⁰

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení): 

Mechanismy: ICD, PAVLA DECHMAVIZACE

Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- VÝPRAVA ÚPRAVA INŽENÝRSKÝCH ZÁTKŮ
UL. V ANGRŠTOVNĚ

ZÁPIS TDI

TDI prováděl kontrolu star. prací a požaduje
nyní mít podklad / rozdělení po přívalových
deštích v ulici v Angreštovně a na č. 2
v zářeží (levý) a to včetně materiálu
(např. Nabytná betonem).



Podpis zástupce investora (TDI)



Podpis stavbyvedoucího:



Datum: 16.9.2021 Den týdne: Ú.

Nákladové středisko: DAMU Název akce: VÝMĚNA ASPALTOVÝCH POUZKŮ KOMUNIKACÍ

Počasí: POLEHNAVO + 11°C + 22°C

Pracovní doba: 6⁰⁰ - 17⁰⁰

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení):



Mechanismy: JCB, CATPA,

Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- VÝMĚNA POUZKŮ TO PŘÍKLADŮM DEPTČKY
V UL. ANGELOVNE BEOGRAD

- TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA DO 19.9.2021

Podpis zástupce investora (TDI):



Podpis stavbyvedoucího:



Datum: 19.9.2021 Den týdne: Pa

Nákladové středisko: DABU Název akce: VĚTRNÁ ASPALTOVÉ ČLÍTKY POUČKŮ KOROUMUKCI

Počasí: POLOJAHO + 12°C + 22°C

Pracovní doba: 0⁰⁰ - 11⁰⁰

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení): 

Mechanismy: VCB, TATRA

Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- ODKOP STÁVAJÍCÍCH OBRUB A ČERNIČEK V UL. DEZAKCI S ODVOZEM

Podpis zástupce investora (TDI):



Podpis stavbyvedce:




Nákladové středisko: DARU Název akce: VÝRĚNA ASFALTOVÝCH KOMUNIKACÍ - TOURČICE
Datum: 22.9.2021 Den týdne: Po
Počasí: POLO JASNĚ + 12°C - 24°C
Pracovní doba: 6⁰⁰ - 17⁰⁰ Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰
Pracovníci (jména a příjmení): 

Mechanismy: KS, TATRA


Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):
- ODKOP STÁLÝCH OBZUB A ČRODNÍK S
ODVOZEM UL. DEWICKA

ZÁPIS TDI
TDI provedl kontrolu ster. prací 

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího: 

Datum: 23.9.2021 Den týdne: Út.

Nákladové středisko: DAHU Název akce: VÝPRAVA ASFALTOVÝCH PRŮBEHŮ KOPČOVÁ VAS

Počasí: JASNO +10°C +22°C

Pracovní doba: 6⁰⁰ - 17⁰⁰

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení):



Mechanismy: VČ3, TATRA, DPU

Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

- PŘÍPRAVA PODKLADU POD OBRUBU
- POKLÁDKA OBRUB DO BETÓNU UL. DĚLNICKÁ

Podpis zástupce investora (TDI):



Podpis stavbyvedoucího:



Datum: 24.9.2025 Den týdne: STP

Nákladové středisko: DAHO Název akce: VÝMĚNA ASFALTOVÝCH POKRYTÍ KOTOUČKAMI

Počasí: JASNO +12°C +2fz

Pracovní doba: 6⁰⁰ - 17⁰⁰

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení):

Mechanismy: JCB, TATRA, VALC, FINLER, AUTODOPRAVA - AS,

Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- PRÉPARACE POKRYTÍ POD OBRUBU U. DELMUČKA
- POKRYTÍ OBRUB DO BETONU U. DELMUČKA
- POKLÁDKA ASFALTOVÉ VRSKY AC7 UUL. V ANGRESOVNĚ POKRACOVÁNÍ
- PROVEDENÍ SPONOVANÉHO POKRYTÍ UUL. ZBRAVOUČKA A UUL. V ANGRESOVNĚ.

ZÁPIS TDI

TDI provedl kontrolu star. prací v ulič. Delmučka při přípravě a pokládce obrub a dále kontrolu pokládky asf. vrstvy AC7 v ul. Angrašova (dokončení pokládky jámy) a dále spojovacího potrubí v ul. Zbravoučka



Podpis zástupce investora (TDI):



Podpis stavbyvedoucího:



Datum: 27. 12. 2015 Den týdne: čt

Nákladové středisko: DAMU Název akce: VÝMĚNA ASFALTOVÝCH POUZEKŮ KONUNIKACII

Počasí: DĚŽ, PŘEHÁDKY +10°C +18°C

Pracovní doba: 6⁰⁰ - 17⁰⁰

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovní (jména a příjmení): 

Mechanismy: KS1

Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- VÝSTĚŽNÁ ÚPRAVA ZNAKŮ IS V UL. V ANGRBÁŤOVNĚ

ZÁPIS ZMOŽNITĚLE:

PO DOKONČENÍ VÝSTĚŽNÉ ÚPRAVY UL. XPRAVOTATICKÁ A V UL. V ANGRBÁŤOVNĚ A PO PROVEDENÉM SPOJOMÉM POCEDÍM VĚŠKÝCH ULICÍ, ZÁKAZNÍK OBJEDNATEL O KONTROLU VÝSTĚŽNÉ ÚPRAVY A SPOJOMÉM POCEDÍM A POUŽITÍM POKRYTKY ACO 11 V UL. XPRAVOTATICKÁ A V UL. V ANGRBÁŤOVNĚ

ZÁPIS TDI

TDI provedl kontrolu ster. prací, souhlasí a povoluje pokladky AC 16, spej. partika a pokladky ACO 11 v ul. Záhvořtická, a Angrbátovně

Podpis zástupce investora (TDI):



Podpis stavbyvedoucího:



Datum: 26.9.2021 Den týdne: Pa

Nákladové středisko: DAKN Název akce: VÝMĚNA ASPALTOVÝCH FOUKOVÝCH KONTAKTŮ

Počasí: POLOJASNO +10°C +20°C

Pracovní doba: 6⁰⁰ - 11⁰⁰

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení): 

Mechanismy: FRÉZA, VCS, FILTR, ZVÁLEČ, KROKOS, DOBČAT, AUTOPOTRAVA

Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- TOKOVÁ OBRUBA DO BETONU UL. DĚLNICKÁ
- TOKOVÁ VSTUP ACO 17 V UL. V ANDREJTOVĚ
- FRÉZOVÁNÍ UL. DĚLNICKÁ S ODVOZEM.

Podpis zástupce investora (TDI):



Podpis stavbyvedoucího:



Datum: 29.6.2015 Den týdne: Po

Nákladové středisko: ZAHN Název akce: VYPRÁVA ASFALTOVÝCH ROVRŮ KOMUNIKACE

Počasí: POLOJASNO + 10°C + 1PE

Pracovní doba: 6⁰⁰ - 17⁰⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení):

Mechanismy: BABE, 6 KOLM, T4IDA, W4LEB, 16PU

Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- POKLÁDKA ASFALTOVÉ VERTVY 40011 V UL. ZDRAVOTNICKÁ
- POKLÁDKA OBRUB DO BEZDNY UL. DELNICKÁ
- DOBOURÁKAMI A ODKOP S ODUZEM UL. DELNICKÁ
- ODKOP TERÉNU V MÍSTĚ ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE

ZÁPIS ZKOUŠITELE:

PO ODFRÉZOVÁNÍ KOMUNIKACE V UL. DELNICKÁ, BYLA ZA JEJÍ ČÁSTI OBJEDNATELE PROVEDENA TOLČIŽKA. BYLO ZOTROUČENO, ŽE VE SPORNÉ ČÁSTI BUDE KOMUNIKACE ROZŠÍŘENA DLE POŽADAVKŮ OBJEDNATELE. DÁLE BYL VYTKOVÁNA NEJHODŠÍ MÍSTO K SAMACI, A CELÁ KOMUNIKACE BUDE DOSTPÁNA A PODOVÁNÁ V VEDNOTNÉM STÁDU ŽE SDA DEKRETOU.

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucí:

Datum: 30.9.2021 Den týdne: Út.

Nákladové středisko: D4111 Název akce: VÝMĚNA ASFALTOVÝCH ROVEKŮ KOMUNIKACE

Počasí: FOLOJAZNO + 10°C + 18°C

Pracovní doba: 8⁰⁰ - 17⁰⁰

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení): 

Mechanismy: BASF, VCB, WILCO, 6 KOLA, TATRA

Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- POVLÁDKA OSRUB DO BETONU - UL. DĚLNICKÁ
- ODKOP TERÉNU U MÍSTE ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE UL. DĚLNICKÁ
- SANKCE URČENÝCH MÍST OSIEMATELEM UL. DĚLNICKÁ

ZÁPIS TDI

TDI provedl kontroly stor. prací a provádění práce na určených místech ul. Dělnická



Podpis zástupce investora (TDI):



Podpis stavbyvedoucího:



Datum: 1.10.2021 Den týdne: ST

Nákladové středisko: DAMU Název akce: VÝMĚNA ASFALTOVÝCH TOUČEK KORMULKAL

Počasí: ZAMAZENÝ TOUČARNO +10°C +18°C

Pracovní doba: 6⁰⁰ - 17⁰⁰

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení):



Mechanismy: BAZZ, JCS, VICE, GIOWA, TATEA, BOWLA, PAWŁ RZEFANIZACJE

Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- POKLÁDKA ODPUŠ DO BETONU UL. DĚLNICKÁ
- PŘEDKLÁDKOVÁNÍ UJEZDŮ UL. DĚLNICKÁ
- SANKCE URČENÝCH MÍST OBJEDNATELEM UL. DĚLNICKÁ
- DOSTAVBA A BOULÁNI KORMULKAL UL. DĚLNICKÁ

27.9.2021 TDI

TDI provedl kontrolu str. prací včetně
přehledu určených míst u ul. Dělnická



Podpis zástupce investora (TDI):



Podpis stavbyvedoucího:

