

STAVEBNÍ DENÍK**NÁZEV STAVBY:**

VYTIŘENÁ ASFALTOVÝM ZOUBCEM KOROZIVKACI

SO:**NS:**

DAMU

Dodavatel stavby:

STRABAG a.s.

IČ: 608 38 744

se sídlem Praha 5, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 7634

Realizuje:

Odštěpný závod:

PRAHA

Oblast:

DEBOUN

Provozní jednotka:

VINAŘICE

Adresa:

POD KOZECOU

Datum převzetí staveniště:

31.7.2025

Datum prvního zápisu:

17.10.2025

Datum posledního zápisu:

14.11.2025

Pořadové číslo deníku:

2

Datum ukončení záruky:

25.11.2030

Základní list - adresář**Identifikace stavby**

Název Stavby: VÝMĚNA ASFALTOVÝCH POUZECŮ KOMUNIKACÍ

Kraj: STŘEPROVSKÝ

Okres:

Obec: BRANDÝSEK

Místo: BRANDÝSEK

Zúčastněné strany: jméno, adresa, telefon podpisové vzory zástupců



Investor: OBEC BRANDÝSEK

(Stavebník) SLÁVSKA 62, 273 41 BRANDÝSEK

Objednatel: OBEC BRANDÝSEK

SLÁVSKA 62, 273 41 BRANDÝSEK

BRANDÝSEK - OLŠANY

Stavební (Technický) dozor investora:  

Generální projektant:

Odpov. projektant:

Autorský dozor:


Generální dodavatel: STRABAG a.s.

KADLOVKA 182/4, 150 00 PRAHA 5

Hlavní stavbyvedoucí: 

Stavbyvedoucí: 

Odpovědný geodet: 

Změny a doplňky:

záznamník a podpis stavbyvedoucího

Nákladové středisko: DAMU Datum: 17.10.2025 Den týdne: Pa
 Název akce: VÝMĚNA ASPALTOVÝCH POUZCHŮ KOMUNIKACÍ
 Počasí: POLOJASNO + 8°C + 16°C
 Pracovní doba: 7⁰⁰ - 15⁰⁰ Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰
 Pracovníci (jména a příjmení):

Mechanismy: VCS, 6 KOLA, PALIVÁ RECYKLIZACE

Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- POKLADKA OBRUB DO DEKŮU UL. DEČNICKÁ
- MÁSTK ŠD DO CHODNÍKU A VJEZDŮ + MÁSTK ŠD 4-8 POD DLAŽBU UL. DEČNICKÁ
- ODKOP NEUHODNĚHO PODVOŽÍ V UL. VE VÍŠŤOVCE A PROVEDENÍ SÁHACÉ Z BETONU.

ZÁPIS ZPROTIVITELE:

PO POKLADCE VJEZDŮ ACP16 V UL. VE VÍŠŤOVCE, ŽÁDAM OBJEDNATELE O KONTROLU VJEZDŮ ACP16 V UL. VE VÍŠŤOVCE A POUKLENÍ PROVEDENÍ SPOJOVACÍHO POSTŮPKU A MÁSTKŮ POKLADKY ASPALTOVÉ VJEZDŮ ACP11.

ZÁPIS TDI

TDI provedl kontrolu a ter. prac. na vjezdu ACP16 k ul. ve víšťovce, a povoluje provedení spojovacího postupu a mástky ACP11.

Podpis zástupce investora (TDI)

Podpis stavbyvedoucího:

Datum: 19.10.2025 Den týdne: NE

Mákladové středisko: PAMU Název akce: VÝMĚNA ASPALTOVÝCH POVRCHŮ KOMUNIKACE

Počasí: TOLUJASNO + 9°C + 11°C

Pracovní doba:

Pracovní přestávka:

Pracovníci (jména a příjmení)

Mechanismy: CISTERNA

Materiál:

Koušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností):


- PROVEDENÍ SPOJOVACÍHO POSTŘIKU V U. VE
VÝŠKĚ

Podpis zástupce investora (TDI):



Podpis stavbyvedoucího:



úkladové středisko: DATU Datum: 20. 10. 2021 Den týdne: Po
Název akce: OŠKŮŘENÁ ASPALTOVĚKÁ POUZECNÁ KORUNIVACI
čas: POLOSAZNO + 10°C + 16°C
Pracovní doba: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰
Pracovní (jména a příjmení): 

Mechanismy: FINIČER, 2x VALEČ, BOZČAT, AUTODOPRAVA

materiál:

koušky:

provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- ROZKLADEK ASPALTOVĚ URSTVĚ ACO 11 V
UL. VE VÍŠŤOVCE
- ROZKLOZ ZÁMKOVĚ DVĚŘBY V U. DĚLNICKÁ

ZÁPIS TDI


TDI prováděl příležitostnou kontrolu pokřídání
alt. 13. týž ACO 11 r. ul. viz příloha

Podpis zástupce investora (TDI):



Podpis stavbyvedoucího:



Datum: 21.10.2015 Den týdne: 4.
Skladové středisko: DAHU Název akce: VÝMĚNA ASFALTOVÝCH POUZDŘÍ KOMUNIKACÍ
Čas: JARNO + 10°C + 17°C
Pracovní doba: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰
Pracovní (jména a příjmení): 

Mechanismy: PÁVÁ RECHMANIZACE

Material:

Průšky:

Uvedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- POKLÁDKA ZÁMKOVÉ DLAŽBY DO ČNODNÍKŮ
A UJEDŮ V UL. DĚLNICKÁ

Podpis zástupce investora (TDI):



Podpis stavbyved:



Datum: 22. 10. 2025 Den týdne: ST

Mladové středisko: DAKU Název akce: VÝPĚNA ASPALTOVÝCH POUZCHŮ KOMUNIKACI

Čas: 07:00 + 7:00 + 17:00

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

Pracovní přestávka: 11:00 - 12:00

Pracovní (jména a příjmení):



Mechanismy: JCB, 6 KOLA, HANA OPERATIVNIZACE,

Materiál:

Nástroje:

Vedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- ROZKLESAK SAMKOVÉ DLAŽBY DO CHODNIČKY A VJEZDU UL. DĚLNICKÁ
- ODKOP A NÁSTUP VJEZDU U UL. DĚLNICKÁ

Podpis zástupce investora (TDI):



Podpis stavbyvedoucího:



kladové středisko: **DAMU** Název akce: **ÚPRAVA ASFALTOVÝCH POUZEKŮ KORUNIKACI**

Datum: **23.10.2021** Den týdne: **ú.**

časí: **POLOJALNO + 8°C + 11°C**

prácovní doba: **7⁰⁰ - 17⁰⁰**

Pracovní přestávka: **11⁰⁰ - 12⁰⁰**

prácovníci (jména a příjmení): 

mechanismy: **ICB, 6 KOLK, ITALIA DEMANIZACE**

materiál:

nářadí:

vedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- POKRYTÍ ZÁMKOVÉ DLUŽBY DOCHODNÍKŮ A VJEZDŮ V UL. DĚLNICKÁ
- OBLOK VJEZDŮ S OBLUKEM UL. DĚLNICKÁ
- MEXX SÍŤ DO VJEZDŮ UL. DĚLNICKÁ

ZÁPIS TDI


TDI provedl kontrolu v hr. prací a zřídil zhotovitel
o pokuty a v'klid staveniště.



zástupce investora (TDI):



Podpis stavbyvedoucího:



Datum: 24.10.2025 Den týdne: Pa

Místo: kladové středisko: JAHN Název akce: VYPRÁVĚNÍ ASPALTOVÝCH POUVĚŘENÝCH KOMUNIKACÍ

Čas: OBKLÁDÁNÍ + 8°C + 11°C

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 11⁰⁰

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení):



Mechanismy: ICS, HAVNÁ ORGANIZACE

Podstata:

Úkoly:

Ukončené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- POKLÁDKA ZÁKLADNÍ DLAŽBY DO CHODNÍKU A VJEZDU
- ÚKLID STAVENIŠTĚ

Podpis zástupce investora (TDI):



Podpis stavbyvedoucího:



Datum: 27. 10. 2021 Den týdne: Po

Místo: POLOJASNO + 8°C + 152 Název akce: ÚPRAVA ASFALTOVÝCH PLOCH KOMUNIKACI

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 17⁰⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovní (jména a příjmení):

Mechanismy: PRAVA REKONSTRUKCE

Materiál:

Nástroje:

Vedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

- PŘEKLENUTÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY DO CHODNIČKY A VEZDŮ UL. DĚLNICKÁ
- SPÁROVÁNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY
- DOBÝVÁNÍ DLAŽBY

Podpis zástupce investora (TDI):



Podpis stavbyvedoucího:



Datum: 30. 10. 2021 Den týdne: *čt.*

Místo: *DARU* Název akce: *VÝMĚNA ASFALTOVÝCH POUŠŤÍ KODRUBOVIC*

Podlaží: *PODEŠŤNO + 0^{nc} + 1^{nc}*

Pracovní doba: *7⁰⁰ - 17⁰⁰*

Pracovní přestávka: *11⁰⁰ - 12⁰⁰*

Pracovníci (jména a příjmení):



Technismy: *100% TATRA, PALIVÁ PESTRAVIZACE*

Stavba:

Ušky:

Uvedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- *POKLÁDKA OBRUB DO BÉTONU UL. BĚLNICKÁ*
- *MÍSTNÍ ŽB DO ČERNÉHO UL. BĚLNICKÁ*

Podpis zástupce investora (TDI):



Podpis stavbyvedoucího



Datum: 31.10.2021 Den týdne: Pa
Kladové středisko: DAMO Název akce: VYTLAČENÍ ASFALTOVÝCH ROBEČKŮ KOMUNIKACE
Místo: POLOJANOV + 7°C + 17°C
Pracovní doba: 7⁰⁰ - 11⁰⁰ Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰
Pracovníci (jména a příjmení): STANISLAV SLEZÁK, DAVID BEDŘICH, TOMÁŠ BAŠTAR, ČELOUŠEK, HEJDUČEK-2X, ZITA MARTIN, DOMINIK PÁVA,

Mechanismy: IČB, TATEA, MALÁ MECHANIZACE

Průběh:

Ukázky:

Ukončené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- POKLÁDKA OBRUB DO BETONU UL. DĚLNICKÁ
- MÍSTNÍ ŠB DO CHODNÍKU UL. DĚLNICKÁ
- POKLÁDKA ZAŘÍKOVÉ PLOŠKY DO CHODNÍKU

Podpis zástupce investora (TDI):



Podpis stavbyvedoucího:



Kladové středisko: **DAHU** Název akce: **VÝMĚNA ASFALTOVÝCH POUZKŮ KOMUNIKACÍ** Datum: **3.11.2021** Den týdne: **PO**

Čas: **DLOUHÝ + K°C + 15°C**

Pracovní doba: **7⁰⁰ - 16⁰⁰**

Pracovní přestávka: **11⁰⁰ - 12⁰⁰**

Pracovní (jména a příjmení):

Techniky: **JOS, TATRA, HALK VECHMAN ZAČE**

Podstata:

Průběh:

Ukončené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- POKLÁDKA OBRUB DO BŮVŮ UL. DĚČNICKÁ
- MÁSTĚČEK DO ČRODŮČEK UL. DĚČNICKÁ
- POKLÁDKA SAMOTNÉ PŮVŮ DO ČRODŮČEK A VEZDU.

Podpis zástupce investora (TDI)



Podpis stavbyvedoucí



Datum: 4. 11. 2017 Den týdne: út.

Místní středisko: DAFN Název akce: VÝMĚNA ASFALTOVÉCH POUZECÍKŮ KORUNY VYKLI

Podmínky: POLOHÁNO +6°C +14°C

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení):



Mechanismy: VČB, TATRA, KALVA MECHANIZACE

Strojní materiál:

Ušky:

Ukončené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- POKLADKA OBRUB DO BETONU A
MĚŘENÍ DO CHODNÍKŮ - UL. DĚLNICKÁ
- POKLADKA SAMKOVÉ DLAŽBY DO ~~(...)~~
CHODNÍKŮ

ZÁPIS TDI

TDI provedl kontrolu str. prací u ul. Dělnická,
zejména pokladky obrub a pokladky
samkové dlažby.



Zástupce investora (TDI):



Podpis stavbyvedoucího:

