

Soupis nefakturovaných méněprací 09/2024 za období 05/2025

Stavba: Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Poří

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Objekt: Ulice Olšanská 1

Objednatel : Obec Brandýsek

5/28/2025

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotková cena	ve sledovaném období Kč	zbývá Kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
1		Odstranění podkladu tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltu	m2	560.00	0.000	0.000	113.79	0.00	0.00	63,722.40	13,381.70	77,104.10
2		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	5.00	0.000	0.000	2,900.00	0.00	0.00	14,500.00	3,045.00	17,545.00
3		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3.00	0.000	0.000	1,800.00	0.00	0.00	5,400.00	1,134.00	6,534.00
4		Montáž tělesa nové uliční vpusti včetně nové krátké přípojky a napojení na nový řad DN 250 a dodání kompletu - těleso, rám s mříží, bahenní koš, obsypu, hutnění, zemních prací, odvozu a skládkovného	kus	12.00	0.000	0.000	13,000.00	0.00	0.00	156,000.00	32,760.00	188,760.00
5		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	560.00	11.000	0.000	297.09	3,267.99	0.00	166,370.40	34,937.78	201,308.18
6		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	560.00	11.000	0.000	19.60	215.60	0.00	10,976.00	2,304.96	13,280.96
7		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	560.00	11.000	0.000	228.86	2,517.46	0.00	128,161.60	26,913.94	155,075.54
8		dlažba šedá tl.6cm pokládká + materiál komplet vč. Podkladních vrstev	m2	180.00	0.000	0.000	1,083.06	0.00	0.00	194,950.80	40,939.67	235,890.47
9		odstranění silničních obrubníků	bm	68.00	0.000	0.000	151.92	0.00	0.00	10,330.56	2,169.42	12,499.98
10		pokládká silničních obrubníků 150/250/1000	bm	150.00	19.500	0.000	610.00	11,895.00	0.00	91,500.00	19,215.00	110,715.00
11		podkladní vrstva z šd tl. 10 cm- vyrovnání - součástí je odtěžení nevhodné vrstvy	m2	50.00	0.000	0.000	509.77	0.00	0.00	25,488.50	5,352.59	30,841.09
12		odstranění stáv.povrchu chodníku komplet	m2	120.00	0.000	0.000	367.25	0.00	0.00	44,070.00	9,254.70	53,324.70
13		napojení svodu do žlabu v chodníku	ks	8.00	0.000	0.000	1,500.00	0.00	0.00	12,000.00	2,520.00	14,520.00
14		žlab polymerbetonový s pozinkovaným roštem tl 10cm. pro napojení svodu přes chodník do prostoru komunikace	m	12.00	0.000	0.000	1,590.00	0.00	0.00	19,080.00	4,006.80	23,086.80
15		kanalizace DN 250 z KG trubek SN8 - výkop 90 cm.pokládká, zásyp potrubí betonem a následně šd až pod úroveň asf.vrstev vč. hutnění	m	136.00	0.000	0.000	3,287.08	0.00	0.00	447,042.88	93,879.00	540,921.88
16		napojení kanalizace DN 250 do šachty	ks	2.00	0.000	0.000	3,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,260.00	7,260.00

Celkem

17,896.05

0.00

1,395,593.14

1,688,667.70

Za zhotovitele: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Datum: 5/28/2025

Jméno a příjmení:



Podpis

Za objednatele: Obec Brandýsek

Datum: 5/28/2025

Jméno a příjmení: Ing. Henrieta Rydlová

Podpis

Soupis nefaktuovaných méněprací 09/2024 za období 05/2025

Stavba: Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Poli

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Objekt: Ulice Olšanská 2

Objednatel : Obec Brandýsek

5/28/2025


0.004

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotková cena	ve sledovaném období Kč	zbývá Kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
1		Odstranění podkladu tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	580.00	0.000	0.000	113.79	0.00	0.00	65,998.20	13,859.62	79,857.82
2		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením míže	kus	5.00	0.000	0.000	2,900.00	0.00	0.00	14,500.00	3,045.00	17,545.00
3		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3.00	0.000	0.000	1,800.00	0.00	0.00	5,400.00	1,134.00	6,534.00
4		Montáž tělesa nové uliční vpusti včetně nové krátké přípojky a napojení na nový řad DN 250 a dodání kompletu - těleso, rám s míží, bahenní koš, obsypu, hutnění, zemních prací, odvozu a skládkovného	kus	12.00	0.000	0.000	13,000.00	0.00	0.00	156,000.00	32,760.00	188,760.00
5		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	580.00	32.100	0.000	297.09	9,536.59	0.00	172,312.20	36,185.56	208,497.76
6		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	580.00	32.100	0.000	19.60	629.16	0.00	11,368.00	2,387.28	13,755.28
7		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	580.00	32.100	0.000	228.86	7,346.41	0.00	132,738.80	27,875.15	160,613.95
8		dlažba šedá tl.6cm pokládká + materiál komplet vč. Podkladních vrstev	m2	81.00	0.000	0.000	1,083.06	0.00	0.00	87,727.86	18,422.85	106,150.71
9		odstranění silničních obrubníků	bm	105.00	0.000	0.000	151.92	0.00	0.00	15,951.60	3,349.84	19,301.44
10		pokládká silničních obrubníků 150/250/1000	bm	105.00	0.000	0.000	610.00	0.00	0.00	64,050.00	13,450.50	77,500.50
11		podkladní vrstva z šd tl. 10 cm- vyrovnání - součástí je odtěžení nevhodné vrstvy	m2	50.00	0.000	0.000	509.77	0.00	0.00	25,488.50	5,352.59	30,841.09
12		odstranění stáv.povrchu chodníku komplet	m2	81.00	0.000	0.000	367.25	0.00	0.00	29,747.25	6,246.92	35,994.17
13		napojení svodu do žlabu v chodníku	ks	8.00	0.000	0.000	1,500.00	0.00	0.00	12,000.00	2,520.00	14,520.00
14		žlab polymerbetonový s pozinkovaným roštem tl 10cm. pro napojení svodu přes chodník do prostoru komunikace	m	12.00	0.000	0.000	1,590.00	0.00	0.00	19,080.00	4,006.80	23,086.80
15		kanalizace DN 250 z KG trubek SN8 - výkop 90 cm,pokládká, zásyp potrubí betonem a následně šd až pod úroveň asf.vrstev vč. hutnění	m	136.00	0.000	0.000	3,287.08	0.00	0.00	447,042.88	93,879.00	540,921.88
16		napojení kanalizace DN 250 do šachty	ks	2.00	0.000	0.000	3,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,260.00	7,260.00
Celkem								17,512.16	0.00	1,265,405.29		1,531,140.40

Za zhotovitele: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Datum: 5/28/2025

Jméno a příjmení:



Podpis

Za objednatele: Obec Brandýsek

Datum: 5/28/2025

Jméno a příjmení: Ing. Henrieta Rydlová

Podpis

Soupis nefakturovaných méněprací 09/2024 za období 05/2025

Stavba: Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Poli

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Objekt: Ulice Olšanská 3

Objednatel : Obec Brandýsek

5/28/2025

0.004

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotková cena	ve sledovaném období Kč	zbývá Kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
1		Odstranění podkladu tl 200 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	590.00	0.000	0.000	124.10	0.00	0.00	73,219.00	15,375.99	88,594.99
2		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením míže	kus	2.00	0.000	0.000	2,900.00	0.00	0.00	5,800.00	1,218.00	7,018.00
3		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3.00	0.000	0.000	1,800.00	0.00	0.00	5,400.00	1,134.00	6,534.00
4		Montáž tělesa nové uliční vpusti včetně nové krátké přípojky a napojení na nový řad DN 250 a dodání kompletu - těleso, rám s míží, bahenní koš, obsypu, hutnění, zemních prací, odvozu a skládkovného	kus	12.00	0.000	0.000	13,000.00	0.00	0.00	156,000.00	32,760.00	188,760.00
5		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	590.00	54.600	0.000	297.09	16,221.11	0.00	175,283.10	36,809.45	212,092.55
6		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	590.00	54.600	0.000	19.60	1,070.16	0.00	11,564.00	2,428.44	13,992.44
7		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	590.00	54.600	0.000	228.86	12,495.76	0.00	135,027.40	28,355.75	163,383.15
8		dlažba šedá tl.6cm pokládká + materiál komplet vč. Podkladních vrstev	m2	180.00	4.400	0.000	1,083.06	4,765.46	0.00	194,950.80	40,939.67	235,890.47
9		odstranění stáv.povrchu chodníku komplet	bm	190.00	0.000	0.000	367.25	0.00	0.00	69,777.50	14,653.28	84,430.78
10		pokládká silničních obrubníků 150/250/1000	bm	140.00	8.900	0.000	610.00	5,429.00	0.00	85,400.00	17,934.00	103,334.00
11		podkladní vrstva z šd tl. 10 cm- vyrovnání - součástí je odtěžení nevhodné vrstvy	m2	100.00	0.000	0.000	509.77	0.00	0.00	50,977.00	10,705.17	61,682.17
12		napojení svodu do žlabu v chodníku	m2	8.00	0.000	0.000	1,500.00	0.00	0.00	12,000.00	2,520.00	14,520.00
13		žlab polymerbetonový s pozinkovaným roštem tl 10cm. pro napojení svodu přes chodník do prostoru komunikace	ks	12.00	0.000	0.000	1,590.00	0.00	0.00	19,080.00	4,006.80	23,086.80
14		kanalizace DN 250 z KG trubek SN8 - výkop 90 cm.pokládká, zásyp potrubí betonem a následně šd až pod úroveň asf.vrstev vč. hutnění	m	136.00	0.000	0.000	3,287.08	0.00	0.00	447,042.88	93,879.00	540,921.88
15		napojení kanalizace DN 250 do šachty	m	2.00	0.000	0.000	3,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,260.00	7,260.00
Celkem								39,981.49	0.00	1,447,521.68		1,751,501.23

Za zhotovitele: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Datum: 5/28/2025

Jméno a příjmení:



Podpis

Za objednatele: Obec Brandýsek

Datum: 5/28/2025

Jméno a příjmení: Ing. Henrieta Rydlová

Podpis

Soupis nefaktuovaných méněprací 09/2024 za období 05/2025

Stavba: Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Objekt: Ulice Olšanská 4

Objednatel: Obec Brandýsek

5/28/2025

0.004

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotková cena	ve sledovaném období Kč	zbyvá Kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
1		Odstranění podkladu tl 200 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltu	m2	605.000	65.900	0.000	124.10	8,178.19	0.00	75,080.50	15,766.91	90,847.41
2		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	5.000	2.000	0.000	2,900.00	5,800.00	0.00	14,500.00	3,045.00	17,545.00
3		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3.000	0.000	0.000	1,800.00	0.00	0.00	5,400.00	1,134.00	6,534.00
4		Montáž tělesa nové uliční vpustí včetně nové krátké přípojky a napojení na nový řad DN 250 a dodání kompletu - těleso, rám s mříží, bahenní koš, obsypu, hutnění, zemních prací, odvozu a skládkovného	kus	12.000	0.000	0.000	13,000.00	0.00	0.00	156,000.00	32,760.00	188,760.00
5		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	605.000	65.900	0.000	297.09	19,578.23	0.00	179,739.45	37,745.28	217,484.73
6		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	605.000	65.900	0.000	19.60	1,291.64	0.00	11,858.00	2,490.18	14,348.18
7		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	605.000	65.900	0.000	228.86	15,081.87	0.00	138,460.30	29,076.66	167,536.96
8		dlažba šedá tl.6cm pokládka + materiál komplet vč. Podkladních vrstev	m2	180.000	0.000	0.000	1,083.06	0.00	0.00	194,950.80	40,939.67	235,890.47
9		odstranění stáv.povrchu chodníku komplet	m2	190.000	0.000	0.000	367.25	0.00	0.00	69,777.50	14,653.28	84,430.78
10		pokládka silničních obrubníků 150/250/1000	bm	140.000	11.400	0.000	610.00	6,954.00	0.00	85,400.00	17,934.00	103,334.00
11		podkladní vrstva z šd tl. 10 cm- vyrovnání - součástí je odtěžení nevhodné vrstvy	m2	150.000	0.000	0.000	509.77	0.00	0.00	76,465.50	16,057.76	92,523.26
12		napojení svodu do žlabu v chodníku	ks	9.000	0.000	0.000	1,500.00	0.00	0.00	13,500.00	2,835.00	16,335.00
13		žlab polymerbetonový s pozinkovaným roštem tl 10cm. pro napojení svodu přes chodník do prostoru komunikace	m2	13.500	0.000	0.000	1,590.00	0.00	0.00	21,465.00	4,507.65	25,972.65
14		kanalizace DN 250 z KG trubek SN8 - výkop 90 cm,pokládka, zásyp potrubí betonem a následně šd až pod úroveň asf.vrstev vč. hutnění	m	134.000	0.000	0.000	3,287.08	0.00	0.00	440,468.72	92,498.43	532,967.15
15		napojení kanalizace DN 250 do šachty	ks	2.000	0.000	0.000	3,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,260.00	7,260.00
Celkem								56,883.94	0.00	1,489,065.77		1,801,769.58

Za zhotovitele:	POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.	Za objednatele:	Obec Brandýsek
Datum:	5/28/2025	Datum:	5/28/2025
Jméno a příjmení:		Jméno a příjmení:	Ing. Henrieta Rydlová
Podpis		Podpis	

Soupis nefakturovaných méněprací 09/2024 za období 05/2025

Stavba: Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Objekt: Ulice Olšanská 5

Objednatel : Obec Brandýsek

5/28/2025

0.004

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotková cena	ve sledovaném období Kč	zbývá Kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
1		Odstranění vrchní vrstvy asfaltových vrstev tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltu	m2	950.000	0.000	0.000	77.07	0.00	0.00	73,216.50	15,375.47	88,591.97
2		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	12.000	0.000	0.000	2,900.00	0.00	0.00	34,800.00	7,308.00	42,108.00
3		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	14.000	0.000	0.000	1,800.00	0.00	0.00	25,200.00	5,292.00	30,492.00
4		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zálevek	m2	950.000	128.100	0.000	297.09	38,057.23	0.00	282,235.50	59,269.46	341,504.96
5		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	950.000	128.100	0.000	11.60	1,485.96	0.00	11,020.00	2,314.20	13,334.20
6		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálevek	m2	950.000	128.100	0.000	228.86	29,316.97	0.00	217,417.00	45,657.57	263,074.57
7		dlažba šedá tl.6cm pokládka + materiál komplet vč. Podkladních vrstev	m2	395.000	217.700	0.000	1,083.06	235,782.16	0.00	427,808.70	89,839.83	517,648.53
8		odstranění stáv. povrchu chodníku komplet	m2	395.000	0.000	0.000	367.25	0.00	0.00	145,063.75	30,463.39	175,527.14
9		odstranění silničních obrubníků	bm	183.000	0.000	0.000	151.92	0.00	0.00	27,801.36	5,838.29	33,639.65
10		pokládka silničních obrubníků 150/250/1000 na ležato	bm	183.000	86.100	0.000	610.00	52,521.00	0.00	111,630.00	23,442.30	135,072.30
Celkem								357,163.32	0.00	1,356,192.81		1,640,993.30

Za zhotovitele: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Datum: 5/28/2025

Jméno a příjmení: 

Podpis

Za objednatele: Obec Brandýsek

Datum: 5/28/2025

Jméno a příjmení: Ing. Henrieta Rydlová

Podpis

Soupis nefakturovaných méněprací 09/2024 za období 05/2025

Stavba: Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Objekt: Ulice Souběžná

Objednatel: Obec Brandýsek

5/28/2025

0.004

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotková cena	ve sledovaném období Kč	zbyvá Kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
1		Odstranění podkladu tl 100 mm strojně po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltu	m2	1,330.000	0.000	0.000	94.83	0.00	0.00	126,123.90	26,486.02	152,609.92
2		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	14.000	0.000	0.000	2,900.00	0.00	0.00	40,600.00	8,526.00	49,126.00
3		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	22.000	0.000	0.000	1,800.00	0.00	0.00	39,600.00	8,316.00	47,916.00
4		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	1,330.000	88.600	0.000	297.09	26,322.17	0.00	395,129.70	82,977.24	478,106.94
5		Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	1,330.000	88.600	0.000	11.60	1,027.76	0.00	15,428.00	3,239.88	18,667.88
6		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	1,330.000	88.600	0.000	228.86	20,277.00	0.00	304,383.80	63,920.60	368,304.40
7		podkladní vrstva z šd tl. 10 cm- vyrovnání - součástí je odtěžení nevhodné vrstvy	m2	300.000	0.000	0.000	509.77	0.00	0.00	152,931.00	32,115.51	185,046.51
8		výměna kan poklopu	ks	2.000	0.000	0.000	6,500.00	0.00	0.00	13,000.00	2,730.00	15,730.00
9		odstranění opěrné zídky tl. 10cm	m	14.000	0.000	0.000	905.71	0.00	0.00	12,679.94	2,662.79	15,342.73
10		postavení opěrné zídky z prototypu tvaru a tloušťky z oceli průmysl. betonem, výšky 60 cm, pod zdí bude realizován prostý základ do hloubky 30 cm. Zídka bude proarmována svisle i	m	14.000	0.000	0.000	3,915.89	0.00	0.00	54,822.46	11,512.72	66,335.18
11		výměna rozbitého konusu za nový	ks	2.000	0.000	0.000	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,100.00	12,100.00
12		pokládka silničních obrubníků 150/250/1000	bm	240.000	0.000	0.000	799.35	0.00	0.00	191,844.00	40,287.24	232,131.24
Celkem								47,626.93	0.00	1,356,542.80		1,641,416.79

Za zhotovitele: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Datum:

Jméno a příjmení:

Podpis



Za objednatele: Obec Brandýsek

Datum: 5/28/2025

Jméno a příjmení: Ing. Henrieta Rydlová

Podpis

Soupis nefakturovaných méněprací 09/2024 za období 05/2025Stavba: **Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí**

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Objekt: **Ulice K Potoku**Objednatel : **Obec Brandýsek**

5/28/2025

0.004

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotková cena	ve sledovaném období Kč	zbývá Kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
1		Odstranění podkladu tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltu	m2	390.000	0.000	0.000	152.62	0.00	0.00	59,521.80	12,499.58	72,021.38
2		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	4.000	0.000	0.000	2,900.00	0.00	0.00	11,600.00	2,436.00	14,036.00
3		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4.000	0.000	0.000	1,800.00	0.00	0.00	7,200.00	1,512.00	8,712.00
4		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	390.000	103.300	0.000	297.09	30,689.40	0.00	115,865.10	24,331.67	140,196.77
5		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	390.000	103.300	0.000	19.60	2,024.68	0.00	7,644.00	1,605.24	9,249.24
6		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	390.000	103.300	0.000	228.86	23,641.24	0.00	89,255.40	18,743.63	107,999.03
Celkem								56,355.32	0.00	291,086.30	352,214.42	

Za zhotovení Soupis provedl: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Datum: 5/28/2025

Jméno a příjmení:



Podpis

Za objednatele: Obec Brandýsek

Datum: 5/28/2025

Jméno a příjmení: Ing. Henrieta Rydlová

Podpis

Soupis nefakturovaných méněprací 09/2024 za období 05/2025**Stavba:** Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Objekt: Ulice Pod Veverkou

Objednatel : Obec Brandýsek

5/28/2025

0.004

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotková cena	ve sledovaném období Kč	zbývá Kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
1		Odstranění podkladu tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	960.000	0.000	0.000	77.07	0.00	0.00	73.987.20	15.537.31	89.524.51
2		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením míže	kus	10.000	0.000	0.000	2.900.00	0.00	0.00	29.000.00	6.090.00	35.090.00
3		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	15.000	0.000	0.000	1.800.00	0.00	0.00	27.000.00	5.670.00	32.670.00
4		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	960.000	0.000	0.000	297.09	0.00	0.00	285.206.40	59.893.34	345.099.74
5		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	960.000	0.000	0.000	11.60	0.00	0.00	11.136.00	2.338.56	13.474.56
6		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	960.000	0.000	0.000	228.86	0.00	0.00	219.705.60	46.138.18	265.843.78
Celkem								0.00	0.00	646,035.20		781,702.59

Za zhotov Soupis provedl POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Datum: 5/28/2025

Jméno a příjmení:



Podpis

Za objednatele: Obec Brandýsek

Datum: 5/28/2025

Jméno a příjmení: Ing. Henrieta Rydlová

Podpis

Soupis nefakturovaných méněprací 09/2024 za období 05/2025

Stavba: Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Objekt: Ulice V Chaloupkách

Objednatel : Obec Brandýsek

5/28/2025

0,004

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotková cena	ve sledovaném období Kč	zbývá Kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH	
1		Odstranění podkladu tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltu	m2	280.000	0.000	0.000	232.57	0.00	0.00	65,119.60	13,675.12	78,794.72	
2		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	3.000	0.000	0.000	2,900.00	0.00	0.00	8,700.00	1,827.00	10,527.00	
3		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2.000	0.000	0.000	1,800.00	0.00	0.00	3,600.00	756.00	4,356.00	
4		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	280.000	0.000	0.000	297.09	0.00	0.00	83,185.20	17,468.89	100,654.09	
5		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	280.000	0.000	0.000	19.60	0.00	0.00	5,488.00	1,152.48	6,640.48	
6		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	280.000	0.000	0.000	228.86	0.00	0.00	64,080.80	13,456.97	77,537.77	
Celkem									0.00	0.00	230,173.60	48,326.46	278,510.06

Za zhotovení Soupis provedl: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Datum: 5/28/2025

Jméno a příjmení:



Podpis

Za objednatele: Obec Brandýsek

Datum: 5/28/2025

Jméno a příjmení: Ing. Henrieta Rydlová

Podpis

Soupis nefakturovaných méněprací 09/2024 za období 05/2025

Stavba: Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Objekt: Ulice Do Polí

Objednatel : Obec Brandýsek

5/28/2025

0.004

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotková cena	ve sledovaném období Kč	zbývá Kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
1		Odstranění podkladu tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltu	m2	550.000	0.000	0.000	113.79	0.00	0.00	62,584.50	13,142.75	75,727.25
2		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	3.000	0.000	0.000	2,900.00	0.00	0.00	8,700.00	1,827.00	10,527.00
3		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3.000	0.000	0.000	1,800.00	0.00	0.00	5,400.00	1,134.00	6,534.00
4		Montáž tělesa nové uliční vpustí včetně nové krátké přípojky a napojení na nový řad DN 250 a dodání kompletu - těleso, rám s mříží, bahenní koš, obsypu, hutnění, zemních prací, odvozu a skládkovného	kus	4.000	0.000	0.000	13,000.00	0.00	0.00	52,000.00	10,920.00	62,920.00
5		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	550.000	0.000	0.000	297.09	0.00	0.00	163,399.50	34,313.90	197,713.40
6		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	550.000	0.000	0.000	19.60	0.00	0.00	10,780.00	2,263.80	13,043.80
7		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	550.000	0.000	0.000	228.86	0.00	0.00	125,873.00	26,433.33	152,306.33
8		dlažba šedá tl.6cm pokládká + materiál komplet vč. Podkladních vrstev	m2	78.000	0.000	0.000	1,083.06	0.00	0.00	84,478.68	17,740.52	102,219.20
9		odstranění žlabovek vč. Podkladu	bm	48.000	0.000	0.000	220.35	0.00	0.00	10,576.80	2,221.13	12,797.93
10		pokládká silničních obrubníků 150/250/1000	bm	65.000	0.300	0.000	610.00	183.00	0.00	39,650.00	8,326.50	47,976.50
11		podkladní vrstva z šd tl. 10 cm- vyrovnání - součástí je odtěžení nevhodné vrstvy	m2	200.000	0.000	0.000	509.77	0.00	0.00	101,954.00	21,410.34	123,364.34
12		odstranění stáv.povrchu chodníku komplet	m2	56.000	0.000	0.000	367.25	0.00	0.00	20,566.00	4,318.86	24,884.86
13		napojení svodu do žlabu v chodníku	ks	5.000	0.000	0.000	1,500.00	0.00	0.00	7,500.00	1,575.00	9,075.00
14		žlab polymerbetonový s pozinkovaným roštem tl 10cm. pro napojení svodu přes chodník do prostoru komunikace	m	6.000	0.000	0.000	1,590.00	0.00	0.00	9,540.00	2,003.40	11,543.40
15		kanalizace DN 250 z KG trubek SN8 - výkop 90 cm,pokládká, zásyp potrubí betonem a následně šd až pod úroveň asf.vrstev vč. hutnění	m	63.000	0.000	0.000	3,287.08	0.00	0.00	207,086.04	43,488.07	250,574.11
16		napojení kanalizace DN 250 do šachty	ks	1.000	0.000	0.000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	630.00	3,630.00
Celkem								183.00	0.00	913,088.52		1,104,837.11

Za zhotovitele: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Datum: 5/28/2025

Jméno a příjmení:



Podpis

Za objednatele: Obec Brandýsek

Datum: 5/28/2025

Jméno a příjmení: Ing. Henrieta Rydlová

Podpis