

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Milady Horákové 2764
272 01 Kladno

IČ : 27900096 DIČ : CZ27900096
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881

Evidenční číslo DD: **010250093**
Variabilní symbol : **010250093**
Objednávka : R-06/12-2024

Telefon : +420 314 004 115

E-mail

Pen. ústav : Česká spořitelna, a.s.

Bank. spojení : 500106362 / 0800

KS:

Příjemce : Obec Brandýsek

Slánská 62
273 41 Brandýsek

IČ : 00234168

DIČ : CZ00234168

Odběratel : Obec Brandýsek

Slánská 62
273 41 Brandýsek

Místo určení : Obec Brandýsek

Slánská 62
273 41 Brandýsek

IČ : 00234168

DIČ : CZ00234168

IČ : 00234168

DIČ : CZ00234168

Datum splatnosti : 27.6.2025
Datum vystavení daňového dokladu : 28.5.2025
Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 28.5.2025

Forma úhrady : Platebním příkazem
Popis dodávky :
Způsob dopravy :
Zakázka : 24046


Text položky	Množství	MJ	J.cena bez DPH	Celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
Stavební práce - dle soupisu prací č. 08/2025 - akce: "Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí"	1,00		1 197 947,71	1 197 947,71	21	251 569,02	1 449 516,73
	1,00			1 197 947,71		251 569,02	1 449 516,73

Fakturace celkem Kč

1 449 516,73

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	1 197 947,71	251 569,02	1 449 516,73
		1 197 947,71	251 569,02	1 449 516,73





Fakturační protokol zhotovitel

Dřak 2
Číslo protokolu:
08/2025

Protokol :	Dílčí *	X	Konečný *
Název stavby :	Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Poří	Odp.vedoucí :	Divize : Divize 02 - Výroba
Investor :	Obec Brandýsek	Zástupce investora :	Ing. Henrieta Rydlová Funkce : Starostka obce
SOD / Obj :	R-06/12-2024	Začátek stavby : 09/2024	Termín dokončení :
			Výklizení :

Předmět : (bez uvedení konkrétního rozsahu (výměra, počet, MJ, jednotkové ceny) je protokol neplatný)

Popis předmětu	MJ	Cena za MJ	Cena celkem
Soupis provedených prací č. 08/2025 za období 05/2025	1	1 197 947,71 Kč	1 197 947,71 Kč
Ulice Olšanská 1		0,00 Kč	0,00 Kč
Ulice Olšanská 2		0,00 Kč	0,00 Kč
Ulice Olšanská 3		0,00 Kč	0,00 Kč
Ulice Olšanská 4		0,00 Kč	0,00 Kč
Ulice Olšanská 5		41 669,61 Kč	41 669,61 Kč
Ulice Souběžná		0,00 Kč	0,00 Kč
Ulice K Potoku		0,00 Kč	0,00 Kč
Ulice Pod Veverkou		572 048,00 Kč	572 048,00 Kč
Ulice v Chaloupkách		165 054,00 Kč	165 054,00 Kč
Ulice Do Poří		419 176,10 Kč	419 176,10 Kč

Přehled fakturace :

Cena díla dle SOD celkem :	10 390 705,11 Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH :	1 197 947,71 Kč
Dílčí faktury	Pozastávky	DPH 15 % :	0,00 Kč
faktura č. 1	1 628 195,00 Kč	DPH 21 % :	251 569,02 Kč
faktura č. 2	1 042 344,96 Kč	Cena celkem včetně DPH :	1 449 516,73 Kč
faktura č. 3	1 914 794,91 Kč	- pozastávka :	
faktura č. 4	634 443,64 Kč	k úhradě celkem :	
faktura č. 5	1 120 981,24 Kč		
faktura č. 6	2 224 384,91 Kč		
faktura č. 7	1 197 947,71 Kč		
faktura č. 8			
faktura č. 9			
faktura č. 10			
Výfakturovaná dílčí plnění včetně tohoto :	9 763 092,37 Kč		
Zbývá fakturovat :	627 612,74 Kč	0,00 Kč	
Dílo předáno :	bez vad a nedodělků *	s vadami a nedodělků *	* - nehodí se skřítnoute

1 449 516,73 Kč

Předání protokolu :

Dne :	Za zhotovitele předal :	Funkce :	Podpis :
28.05.2025		Stavbyvedoucí	
Dne :		Funkce :	
28.05.2025	Ing. Henrieta Rydlová	Starostka obce	
Dne :	Za objednatele odsouhlasil :	Funkce :	

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. se sídlem Kladno, Křečehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01

IČ: 47781734 DIČ: CZ47781734 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vstaveném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 11181

Soupis provedených prací č. 08/2025 za období 05/2025

Stavba: Výměna povrchů v ulici Olšanská I a Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Objekt: Ulice Olšanská 1

Datum: 28.05.2025

Objednatel: Obec Brandýsek

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Celkem vyfakturováno	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotková cena	Celkem za minulá období Kč	ve sledovaném období Kč	zbývá Kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
1		Odstanění podkladu tl 100 mm strojné plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	560,00	560,000		0,000	113,79	63 722,40	0,00	0,00	63 722,40	13 381,70	77 104,10
2		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	5,00	5,000		0,000	2 900,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	3 045,00	17 545,00
3		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,00	3,000		0,000	1 800,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	1 134,00	6 534,00
4		Montáž tělesa nové uliční vpust včetně nové krátké přípojky a napojení na nový řad DN 250 a dodání kompletu - těleso, rám a mříž, bahenní kof, obsypu, hutnění, zemních prací, odvozu a skládkovného	kus	12,00	12,000		0,000	13 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	32 760,00	188 760,00
5		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 80 mm včetně zajistění asfaltových zářivek	m2	560,00	549,000		11,000	297,09	163 102,41	0,00	3 267,99	166 370,40	34 937,78	201 308,18
6		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	560,00	549,000		11,000	19,60	10 760,40	0,00	215,60	10 976,00	2 304,96	13 280,96
7		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 l7 l tl 40 mm včetně zajistění asfaltových zářivek	m2	560,00	549,000		11,000	228,86	125 644,14	0,00	2 517,46	128 161,60	26 913,94	155 075,54
8		dlažba šedá tl 6cm pokládku + materiál komplet vč. Podkladních vrstev	m2	180,00	130,000		50,000	1 083,06	140 797,80	0,00	54 153,00	194 950,80	40 938,67	235 890,47
9	práci č. 08/20	odstranění silničních obrubníků	bm	68,00	68,000		0,000	151,92	10 330,56	0,00	0,00	10 330,56	2 169,42	12 499,98
10		pokládka silničních obrubníků 150/250/1000	bm	150,00	100,000		50,000	610,00	61 000,00	0,00	30 500,00	91 500,00	19 215,00	110 715,00
11		podkladní vrstva z št tl 10 cm- vyrovnání - součástí je odštěpení navhodné vrstvy	m2	50,00	50,000		0,000	509,77	25 488,50	0,00	0,00	25 488,50	5 352,59	30 841,09
12		odstranění stáv.povrchu chodníku komplet	m2	120,00	120,000		0,000	367,25	44 070,00	0,00	0,00	44 070,00	9 254,70	53 324,70
13		napojení svodu do žlabu v chodníku	ks	8,00	8,000		0,000	1 500,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	2 520,00	14 520,00
14		žlab polymerbetonový z pozinkovaným roštem tl 10cm. pro napojení svodu přes chodník do prostoru komunikace	m	12,00	12,000		0,000	1 590,00	19 080,00	0,00	0,00	19 080,00	4 006,80	23 086,80
15		kanalizace DN 250 z KG trubek SN8 - výkop 90 cm,pokládka, zášyp potrubí betonem a následně št až pod úroveň asf.vrstev vč. hutnění	m	136,00	136,000		0,000	3 287,08	447 042,88	0,00	0,00	447 042,88	93 879,00	540 921,88
16		napojení kanalizace DN 250 do šachty	ks	2,00	2,000		0,000	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1 260,00	7 260,00

Celkem

1 304 999,09

0,00

90 654,05

1 395 653,14

1 038 667,70

Za zhotovitele	POZEMNÍ KOMUNIKACE B	Za objednatele	Obec Brandýsek
Datum		Datum	28.05.2025
Jméno a příjmení		Jméno a příjmení	Ing. Hensel
Podpis		Podpis	



Obec Brandýsek
 PSČ 273 41
 IČ: 00234168
 DIČ: CZ00234168

Šoupa provedených prací č. 08/2025 za období 05/2025

Stavba: Výměna povrchů v ulici Olšanská I a Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí
Objekt: Ulice Olšanská 2
Objednatel: Obec Brandýsek

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, s.r.o.
Datum: 26.05.2025

0,004

Pr.č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Celkem v fakturované	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotková cena	Celkem za minulá období Kč	ve sledovaném období Kč	Zbývá Kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
1		Odstanění pokladky tl 100 mm strojní plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkového a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	590,00	590,000		0,000	113,70	65 998,20	0,00	0,00	65 998,20	13 859,62	79 857,82
2		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusů do 200 mm zvýšením mlíže	kus	5,00	5,000		0,000	2 800,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	3 045,00	17 545,00
3		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusů do 200 mm zvýšením krycho hrnce, šoupátka nebo hydrontku	kus	3,00	3,000		0,000	1 800,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	1 134,00	6 534,00
4		Montáž tělesa nové uliční vpusů včetně nové křehké přípojky a napojení na nový řad DN 250 a dodání kompletu - těleso, rám a mlíže, bahenní koš, obouso, hutnění, zemních prací odvozu a skládkového	kus	12,00	12,000		0,000	13 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	32 760,00	188 760,00
5		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl 60 mm včetně zajištění asfaltových zářivků	m2	590,00	547,900	32,100	297,00	162 775,61		0,00	0 536,50	172 312,20	36 185,56	208 497,76
6		Postřik živýný spojovací ze síťnicí emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	590,00	547,900	32,100	19,00	10 738,64		0,00	620,16	11 368,80	2 387,28	13 756,08
7		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tl 11 40 mm včetně zajištění asfaltových zářivků	m2	590,00	547,900	32,100	228,86	125 392,39		0,00	7 346,41	132 738,80	27 875,15	160 613,95
8		dlažba šedá tl 6cm pokládky - materiál komplet vč. Podkladních vrstev	m2	81,00	50,000	31,000	1 083,68	54 163,00		0,00	33 574,88	87 727,88	18 422,85	106 150,73
9	práci č. 08/20	odstranění silničních obrubníků	bm	105,00	105,000		0,000	151,02	15 951,80	0,00	0,00	15 951,80	3 349,64	19 301,44
10		pokládka silničních obrubníků 150/250/1000	bm	105,00	80,000	25,000	810,00	48 800,00		0,00	15 250,00	64 050,00	13 450,50	77 500,50
11		podkladní vrstva z šd tl 10 cm- vyrovnání - součástí je oděžení navhodná vrstva	m2	50,00	50,000		0,000	509,77	25 488,50	0,00	0,00	25 488,50	5 352,50	30 841,00
12		odstranění stáv. povrchu chodníku komplet	m2	81,00	81,000		0,000	367,25	29 747,25	0,00	0,00	29 747,25	6 246,92	35 994,17
13		napojení svodu do žlebu v chodníku	ks	8,00	8,000		0,000	1 500,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	2 520,00	14 520,00
14		žleb polymerbetonový s pozinkovaným roštem tl 10cm pro napojení svodu přes chodník do prostoru komunikace	m	12,00	12,000		0,000	1 590,00	19 080,00	0,00	0,00	19 080,00	4 008,60	23 088,60
15		kanalizační DN 250 z KG (tubek SN8 - výškop 90 cm, pokládky, záryp potrubí betonem a následně šd až pod úroveň asf. vrstev vč. hutnění)	m	136,00	136,000		0,000	3 267,08	447 042,88	0,00	0,00	447 042,88	93 879,00	540 921,88
16		napojení kanalizace DN 250 do šachty			2,000		0,000	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1 260,00	7 260,00

Celkem:

1 190 068,20 0,00 66 337,02 1 256 405,20 1 531 140,40

Za zhotovitele: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, s.r.o.
 Datum: [zastřená]
 Jméno a příjmení: [zastřená]
 Podpis: [zastřená]

Za objednatele: Obec Brandýsek
 Datum: 28.05.2025
 Jméno a příjmení: Ing. Han...
 Podpis: [zastřená]

Obec Brandýsek

PSČ 273 41

Č. 00234168

Č. CZ00234168

ZA TDI: [zastřená]



Soupis provedených prací č. 08/2025 za období 05/2025

Stavba: Výměna povrchů v ulici Ořanská I až Ořanská V, Souběžně, K Poloku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí
 Objekt: Ulice Ořanská 3
 Objednatel: Obec Brandýsek

Zhotovitel: POZEMNÍ KOLÁŘKACE BOHEMA, a.s.
 Datum: 28.05.2025

0,004

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Celkem vyřizovací	Va zřizovacím období	Zbývá množství	Jednotková cena	Celkem za množství období Kč	va zřizovacím období Kč	zbylá Kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
1		Odstranění podkladu tl 200 mm strojní plochy přes 200 do 1000 m2 po usecích včetně odvozu na skládku a skládkového a včetně úpravy stěně pro pokládku estalu	m2	590,00	590,000		0,000	124,10	73 219,00	0,00	0,00	73 219,00	15 375,99	88 594,99
2		Výškově úprava uštiného vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mlže	kus	2,00	2,000		0,000	2 900,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	1 218,00	7 018,00
3		Výškově úprava uštiného vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hřbitanku	kus	3,00	3,000		0,000	1 800,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	1 134,00	6 534,00
4		Montáž tělesa nové uštiní vpusti včetně nové krátké přípojky a napojení na nový řad DN 250 a dodání kompletu - těleso, rám s mlží, bahenní kóš, oběsy, hutnění, zemních prací, odvozu a skládkového	kus	12,00	12,000		0,000	13 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	32 762,00	188 762,00
5		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajítkění asfaltových zářevků	m2	590,00	535,400		54,600	297,09	160 061,99	0,00	18 221,11	175 283,10	38 809,45	212 092,55
6		Posťák žlábový spojovací ze sítělní emulze v množství 0,56 kg/m2	m2	590,00	535,400		54,600	19,80	10 493,64	0,00	1 070,16	11 564,00	2 428,44	13 992,44
7		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 115 50/70 v. tl 40 mm včetně zajítkění asfaltových zářevků	m2	590,00	535,400		54,600	228,86	122 831,64	0,00	12 495,76	135 027,40	28 355,75	163 383,15
8		dražba žedě 8.8cm pokládky + materiál komplet vč. Podkladních vrstev	m2	180,00	120,000		60,000	1 083,06	129 967,20	0,00	64 983,60	194 950,80	40 939,67	235 890,47
9		práci č. 08/20 odstranění stěn.povrchu chodníku komplet	bm	190,00	190,000		0,000	367,25	69 777,50	0,00	0,00	69 777,50	14 853,28	84 430,78
10		pokládky sítělních obrusníků 150/250/1000	bm	140,00	100,000		40,000	610,00	61 000,00	0,00	24 400,00	85 400,00	17 934,00	103 334,00
11		podkladní vrstva z šid tl 10 cm. vyrovnání - součástí je odtěžení nevhodná vrstva	m2	100,00	100,000		0,000	509,77	50 977,00	0,00	0,00	50 977,00	10 705,17	61 682,17
12		napojení svodu do žlabu v chodníku	m2	8,00	6,000		0,000	1 500,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	2 520,00	14 520,00
13		žlab polymerbetonový s pozinkovaným roštem tl 10cm pro napojení svodu přes chodeček do prostoru komunikace	ks	12,00	12,000		0,000	1 690,00	19 080,00	0,00	0,00	19 080,00	4 006,80	23 086,80
14		kanalizační DN 250 z KG trubek SN8 - výškop 90 cm.pokládky, zásep potrubí betonem a následně šid až pod úroveň est.vrstav vč. hutnění	m	136,00	136,000		0,000	3 287,08	447 042,88	0,00	0,00	447 042,88	93 879,00	540 921,88
15		napojení kanalizace DN 250 do šachty	m	2,00	2,000		0,000	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1 260,00	7 260,00

Celkem




1 328 391,05


0,00

149 170,69

1 447 521,66

1 751 501,73

Za zhotovitele: POZEMNÍ KOLÁŘKACE BOHEMA, a.s.
 Datum: 
 Jméno a příjmení: 
 Podpis: 

Za objednatele: Obec Brandýsek
 Datum: 28.06.2025
 Jméno a příjmení: Ing. Hensler
 Podpis: 

Brandýsek

Č 273 41

00234168

Z00234168

80 TDI



Soupis provedených prací č. 08/2025 za období 06/2025

Stavba: Výměna povrchů v ulici Orlánská I a II Orlánská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverka, V Chaloupkách a Do Polí
 Objekt: Ulice Orlánská 5
 Objednatel: Obec Brandýsek

Zhotovitel: POZEMLÍ KOMUNIKACE BOHEMA, s.r.o.



Datum: 28.05.2025

0,000

ř.č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Celkem vyfakturováno	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotková cena	Celkem za minulý období Kč	ve sledovaném období Kč	zbyvá Kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
1		Odstřazení vrchní vrstvy asfaltových vrstev š 100 mm stejné plochy přes 200 do 1000 m2 po úsezech včetně odvozu na skládku a skládkového a včetně úpravy plnění pro pokládku asfaltu	m2	950,000	950,000	0,000	77,07	73 218,50	0,00	0,00	73 218,50	15 375,47	88 593,97	
2		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením míře	kus	12,000	12,000	0,000	2 900,00	34 800,00	0,00	0,00	34 800,00	7 308,00	42 108,00	
3		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydraulika	kus	14,000	14 000	0,000	1 800,00	25 200,00	0,00	0,00	25 200,00	5 292,00	30 492,00	
4		Asfaltový beton vrstve podkladní ACP 16S 50/70 š 60 mm včetně zajistění asfaltových zářevků	m2	850,000	850,000	0,000	297,06	252 826,50	0,00	29 700,00	282 235,50	59 269,46	341 504,96	
5		Posávky žvýčkový spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	850,000	850,000	100,000	11,60	9 860,00	0,00	1 160,00	11 020,00	2 314,20	13 334,20	
6		Asfaltový beton vrstve obrusná ACO 11S 50/70 š 18 40 mm včetně zajistění asfaltových zářevků	m2	850,000	850,000	100,000	228,86	194 531,00	0,00	22 886,00	217 417,00	45 657,57	263 074,57	
7		dlažba šedá š.5cm pokládká + materiál komplet vč. Podkladních vrstev	m2	395,000	350,000	46,000	1 083,06	379 071,00	0,00	48 737,70	427 808,70	89 836,63	517 645,33	
8		odstranění stáv. povrchu chodníku komplet	m2	395,000	350,000	45,000	367,25	128 537,50	16 526,25	0,00	145 063,75	30 463,39	175 527,14	
9	prací č. 08/20	odstranění silničních obrubníků	bm	183,000	150,000	33,000	151,92	22 788,00	5 013,36	0,00	27 801,36	5 836,29	33 637,65	
10		pokládká silničních obrubníků 150/250/1000 na teželo	bm	183,000	150,000	33,000	610,00	91 500,00	20 150,00	0,00	111 650,00	23 442,30	135 092,30	

Celkem

1 237 895,50 41 660,61 187 492,75 1 254 162,81 1 645 962,30

Za zhotovitele Datum Jméno a příjmení Podpis	POZEMLÍ KOMUNIKACE BOHEMA, s.r.o. 	Za objednatele Datum Jméno a příjmení Podpis	Obec Brandýsek 28.05.2025 Ing. Helena Rydová 
---	--	---	---



Brandýsek

273 41
 234168
 00234168 ①

ZA TDI



Soubor provedených prací č. 08/2025 za období 05/2025

Stavba: Výměna povrchů v ulici Ořšanská I až Ořšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chátoupkách a Co Polt
 Objekt: Ulice Ořšanská 4
 Objednatel: Obec Brandýsek

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Datum: 28.05.2025

0 004

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Celkem vyfakturováno	Ve skladovaném období	Zbývá množství	Jednotková cena	Celkem za minulá období Kč	ve skladovaném období Kč	zbývá Kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
1		Odsíranění podkladu tl 200 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po ústcích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy plátně pro pokládku asfaltů	m2	605,000	539,100		65,900	124,10	80 902,31	0,00	8 178,19	75 060,50	15 760,91	90 847,41
2		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením mříže	kus	5,000	3,000		2,000	2 000,00	8 700,00	0,00	5 800,00	14 500,00	3 045,00	17 545,00
3		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu	kus	3,000	3,000		0,000	1 800,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	1 134,00	6 534,00
4		Montáž tělesa nové vlnité vpusť včetně nové krátké přípojky a napojení na nový řad DN 250 a dodání kompletu - těleso, rám s mříží, bahenní koš, ovsypu, hutnění, zemních prací, odvozu a skládkovného	kus	12,000	12,000		0,000	13 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	32 760,00	188 760,00
5		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 18S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zářivek	m2	605,000	539,100		65,900	297,09	180 161,22	0,00	19 578,23	179 730,45	37 746,28	217 484,73
6		Posílek živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	605,000	539,100		65 900	19,60	10 566,36	0,00	1 291,84	11 858,00	2 400,18	14 348,18
7		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 I/ I II 40 mm včetně zajištění asfaltových zářivek	m2	605,000	539,100		65 900	228,86	123 378,43	0,00	15 081,87	138 460,30	29 078,66	167 538,96
8		dlažba šedá tl.6cm pokládká + matení komplet vč. Podkladních vrstev	m2	180,000	170,400		9,600	1 083,06	184 553,42	0,00	10 307,38	194 950,80	40 939,67	235 890,47
9	práci č. 08/20	odstranění stáv. povrchu chodníku komplet	m2	190,000	190,000		0,000	367,26	69 777,50	0,00	0,00	69 777,50	14 853,28	84 430,78
10		pokládká silničních obrubníků 150/250/1000	km	140,000	128,600		11,400	610,00	78 448,00	0,00	6 954,00	85 400,00	17 934,00	103 334,00
11		podkladní vrstva z šd tl 10 cm. vyrovnání - součástí je odčtení nevhodné vrstvy	m2	150,000	150,000		0,000	509,77	76 465,50	0,00	0,00	76 465,50	16 067,78	92 533,28
12		napojení svodu do žlabu v chodníku	ks	9,000	9,000		0,000	1 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	2 835,00	16 335,00
13		žlab polymerbetonový a pozinkovaným roštem tl 10cm pro napojení svodu přes chodník do prostoru komunikace	m2	13,500	13,500		0,000	1 590,00	21 465,00	0,00	0,00	21 465,00	4 507,65	25 972,65
14		kanalizace DN 250 z KG trubek SN8 - výkop 90 cm, pokládká, zásep pahubí betonem a následně šd až pod úroveň asf. vrstev vč. hutnění	m	134,000	134,000		0,000	3 287,00	440 488,72	0,00	0,00	440 488,72	92 498,43	532 987,15
15		napojení kanalizace DN 250 do šachty	ks	2,000	2,000		0,000	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1 260,00	7 260,00

Celkem:



1 423 784,45

0,00

67 283,31

1 489 965,77

1 801 760,57

Za zhotovitele Datum: Jméno a příjmení: Podpis:	POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. 	Za objednatele Datum: Jméno a příjmení: Podpis:	Obec Brandýsek 28.05.2025 Ing. Hena 
--	---	--	--




Brandýsek

Č 273 41

00234168

Z00234168

ZA TDI: K



Soupis provedených prací č. 08/2025 za období 05/2025

Stavba: Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Vevertkou, V Chaloupkách a Do Polí
Objekt: Ulice K Potoku
Objednatel: Obec Brandýsek


Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, s.r.o.


Datum: 28.05.2025

D.064


P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Celkem vyfakturováno	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotková cena	Celkem za minulá období Kč	ve sledovaném období Kč	Zbývá Kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
1		Odstranění podkladu tl 100 mm strojné plochy přes 200 do 1000 m2 po lasech včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	300,000	300,000		0,000	152,62	59 521,60	0,00	0,00	59 521,60	12 490,58	72 021,38
2		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením míře	kus	4,000	4,000		0,000	2 900,00	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00	2 436,00	14 036,00
3		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrncu, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,000	4,000		0,000	1 800,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	1 512,00	8 712,00
4		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 18S 50/70 tl 80 mm včetně zajištění asfaltových zářevek	m2	300,000	255,400		134,800	267,06	75 876,70	0,00	30 068,31	115 865,10	24 331,67	140 196,77
5		Posádky živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	300,000	255,400		134,800	10,60	6 005,84	0,00	2 638,16	7 644,00	1 605,24	9 249,24
6		Asfaltový beton vrstva obrusná ACC 11S 50/70 tl I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zářevek	m2	300,000	255,400		134,800	228,86	58 450,84	0,00	30 804,56	89 255,40	18 743,63	107 999,03
Celkem										0,00	76 421,01	221 096,90	402 214,61	

Za žoho provedl: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, s.r.o.
 Datum: 
 Jméno a příjmení: 
 Podpis: 



Za objednatele: Obec Brandýsek
 Datum: 28.05.2025
 Jméno a příjmení: Ing. Hana R...
 Podpis: 

Brandýsek
 IČ 273 41
 00234168
 CZ00234168 ①

EA TDI : 

Soupis provedených prací č. 08/2025 za období 05/2025

Stavba: Výměna povrchů v ulici Olšanská I a Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Poli
 Objekt: Ulice Souběžná
 Objednatel: Obec Brandýsek

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
 Datum: 28.05.2025

0,004


P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Celkem vyfakturováno	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotková cena	Celkem za minulá období Kč	ve sledovaném období Kč	zbývá Kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
1		Odstředění podkladů tl 100 mm strojně po úsacích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy píště pro pokládku esfašů	m ²	1 330,000	1 330,000		0,000	04,83	126 123,00	0,00	0,00	126 123,00	26 486,02	152 609,02
2		Výšková úprava úložního vstupu nebo vpruší do 200 mm zvýšením míže	kus	14,000	14,000		0,000	2 900,00	40 600,00	0,00	0,00	40 600,00	8 528,00	49 128,00
3		Výšková úprava úložního vstupu nebo vpruší do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu	kus	22,000	22,000		0,000	1 800,00	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00	8 316,00	47 916,00
4		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 166 50/70 tl 60 mm včetně zajištění asfaltových zářevků	m ²	1 330,000	1 241,400		88,600	297,00	388 807,53	0,00	26 322,17	395 129,70	82 977,26	478 106,96
5		Postřik železný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m ²	m ²	1 330,000	1 241,400		88,600	11,60	14 400,24	0,00	1 027,76	15 428,00	3 239,88	18 667,88
6		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tl 1 tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zářevků	m ²	1 330,000	1 241,400		88,600	228,86	284 106,80	0,00	20 277,00	304 383,80	63 920,00	368 304,40
7		podkladní vrstva z šir tl 10 cm- vyrovnání - součástí je odřezání nevhodné vrstvy	m ²	300,000	300,000		0,000	509,77	152 931,00	0,00	0,00	152 931,00	32 115,51	185 046,51
8		výměna kan poklopu	ks	2,000	2,000		0,000	6 500,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	2 730,00	15 730,00
9	prací č. 05/20	odstranění opěrné zdičky tl 10cm	m	14,000	14,000		0,000	905,71	12 679,94	0,00	0,00	12 679,94	2 662,70	15 342,73
10		podrobení opěrné zdičky z prototypu státního vzorku zdičky zdičky betonové, výšky do 1m, pod zdi hude realizován prostý základ do hloubky 30 cm. Zdička bude prosvětlována světlou	m	14,000	14,000		0,000	3 015,89	54 822,46	0,00	0,00	54 822,46	11 512,72	66 335,18
11		výměna rozbitého kotelu za nový	ks	2,000	2,000		0,000	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	2 100,00	12 100,00
12		pokládka silničních obrubníků 150/250/1000	bm	240,000	200,000		40,000	798,35	159 870,00	0,00	31 974,00	191 844,00	40 287,24	232 131,24

Celkem

1 276 941,87 0,00 79 680,00 1 956 542,00 1 671 416,77

Za zhotovitele
 Datum
 Jméno a příjmení
 Podpis

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.



Za objednatele
 Datum
 Jméno a příjmení
 Podpis

Obec Brandýsek
 28.05.2025
 Ing. Hennes



Obec Brandýsek
 PSČ 273 41
 Č: 00234168
 Č: CZ00234168 ①

Za TDI: Hrušková



Soupis provedených prací č. 06/2025 za období 06/2025

Stavba: Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Soubětná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí

Zhotovitel: POZEMLNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Objekt: Ulice V Chaloupkách

Objednatel: Obec Brandýsek

Datum: 28.05.2025


0,004

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Celkem vyfakturováno	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotková cena	Celkem za minulá období Kč	ve sledovaném období Kč	zbývá Kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH	
1		Odstáraní podkladu II 100 mm strojné plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy plátné pro pokládku asfaltů	m2	280,000	280,000		0,000	232,57	65 119,00	0,00	0,00	65 119,00	13 675,12	78 794,12	
2		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mlže	kus	3,000	0,000	3,000	0,000	2 900,00	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00	1 827,00	10 527,00	
3		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hvytranu	kus	2,000	0,000	2,000	0,000	1 800,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	756,00	4 356,00	
4		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 II 60 mm včetně zajištění asfaltových zářevků	m2	280,000	0,000	280,000	0,000	297,09	0,00	83 185,20	0,00	83 185,20	17 466,89	100 654,09	
5		Poslňk žvičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	280,000	0,000	280,000	0,000	19,60	0,00	5 488,00	0,00	5 488,00	1 152,48	6 640,48	
6		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 I/ II 40 mm včetně zajištění asfaltových zářevků	m2	280,000	0,000	280,000	0,000	228,86	0,00	64 080,80	0,00	64 080,80	13 456,97	77 537,77	
Celkem:											65 119,00	165 084,00	0,00	230 273,80	47 510,00

Za zhotovitele: **POZEMLNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.**

Datum: 
 Jméno a příjmení: 
 Podpis: 

Za objednatele: **Obec Brandýsek**

Datum: 28.05.2025
 Jméno a příjmení: Ing. Hana R
 Podpis: 

Brandýsek
 341
 4168
 234168

2A TD1





Soupis provedených prací: č. 08/2025 za období 05/2025

Stavba: Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Cheloupkách a Do Polí

Zhotvitel: POZEMLNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA s.r.o.

Objekt: Ulice Pod Veverkou

Objednatel: Obec Brandýsek

Datum: 28.05.2025

0,004

Č. ř.	Název položky	MJ	Množství/ celkem	Celkem vřáskurováno	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotková cena	Celkem za minulý období Kč	ve sledovaném období Kč	Zbývá Kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH	
1	Odstánění podkladu tl 100 mm strojné plochy přes 200 do 1000 m2 po usacích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně Úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	060,000	060,000		0,000	77,07	73 987,20	0,00	0,00	73 987,20	15 537,31	89 524,51	
2	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením tříže	kus	10,000	0,000	10,000	0,000	2 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	8 000,00	35 000,00	
3	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením krycho hrnce, šoupátka nebo hydrantu	kus	15,000	0,000	15,000	0,000	1 800,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	5 670,00	32 670,00	
4	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl 60 mm včetně zajštění asfaltových zářevků	m2	960,000	0,000	960,000	0,000	297,09	0,00	285 206,40	0,00	285 206,40	59 893,34	345 099,74	
5	Postřik želečný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	960,000	0,000	960,000	0,000	11,60	0,00	11 136,00	0,00	11 136,00	2 338,56	13 474,56	
6	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tl 40 mm včetně zajštění asfaltových zářevků	m2	960,000	0,000	960,000	0,000	228,86	0,00	219 705,60	0,00	219 705,60	46 138,18	265 843,78	
Celkem:										73 987,20	172 006,00	0,00	646 635,20	781 702,50

Za zhotovitel: Soupis provedl POZEMLNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA s.r.o.


Datum

Jméno a příjmení

Přípis



16



Za objednatele

Datum

Jméno a příjmení

Přípis

Obec Brandýsek

28.05.2025

Ing. Hana Hryčková



Brandýsek
341
4168
234168 ①

ZA TDI



Soupis provedených prací č. 08/2025 za období 05/2025

Stavba: Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Vavřinkou, V Chaloupkách a Do Polí
 Objekt: Ulice Do Polí
 Objednatel: Obec Brandýsek

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, s.r.o.
 Datum: 28.05.2025


0 004


P.č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství objemu	Celkem vyfakturováno	Vs. stádovaném období	Zbýv. množství	Jednotková cena	Celkem za minulá období Kč	vs. stádovaném období Kč	zbytek Kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
1		Odstranění podkladu tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po usecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy plátné pro pokládku asfaltů	m2	550,000	550,000		0,000	113,79	62 584,50	0,00	0,00	62 584,50	13 142,75	75 727,25
2		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením mlíže	kus	3,000	0,000	3,000	0,000	2 900,00	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00	1 827,00	10 527,00
3		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěle nebo hydrauliku	kus	3,000	0,000	3,000	0,000	1 800,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	1 134,00	6 534,00
4		Montáž tělesa nové uliční vpusť včetně nové křížky připojky a napojení na nový řad DN 250 a dodání kompletu - těleso, rám s mlíží, bohemní koš, obsypu hliněnou zemí, prací, odvozu a skládkovného	kus	4,000	4,000		0,000	13 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	10 020,00	62 020,00
5		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl 80 mm včetně zajištění asfaltových zářevků	m2	550,000	0,000	550,000	0,000	297,00	0,00	163 390,50	0,00	163 390,50	34 313,00	197 713,40
6		Podšlá ztvrdlý spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	550,000	0,000	550,000	0,000	16,60	0,00	10 780,00	0,00	10 780,00	2 263,80	13 043,80
7		Asfaltový beton vrstva obrusná ACC 11S 50/70 tl 1 il 40 mm včetně zajištění asfaltových zářevků	m2	550,000	0,000	550,000	0,000	226,86	0,00	125 873,00	0,00	125 873,00	26 433,33	152 306,33
8		dlažba šedá tl 6cm pokládky + materiál komplet vč. Podkladních vrstev	m2	78,000	0,000	80,000	18,000	1 083,06	0,00	84 983,00	10 405,08	84 478,68	17 740,52	102 219,20
9	práci č. 08/20	odstranění žlabek vč. Podkladu	bm	48,000	48,000		0,000	270,35	10 576,80	0,00	0,00	10 576,80	2 221,13	12 797,93
10		pokládky silničních obrusníků 150/250/1000	bm	65,000	0,000	60,000	15,000	610,00	0,00	30 500,00	0 150,00	29 050,00	6 326,50	47 976,50
11		podkladní vrstva z št 11 10 cm, vyrovnání - součástí je odláženi nevhodné vrstvy	m2	200,000	200,000		0,000	506,77	101 054,00	0,00	0,00	101 054,00	21 410,34	123 364,34
12		odstranění stáv. povrchu chodníku komplet	m2	58,000	58,000		0,000	367,26	20 586,00	0,00	0,00	20 586,00	4 318,86	24 904,86
13		napojení svodu do žlebu v chodníku	ks	5,000	5,000		0,000	1 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	1 575,00	9 075,00
14		Plát polymerbetonový s pozinkovaným rážem tl 10cm pro napojení svodu přes chodník do prostoru komunikace	m	6,000	0,000	6,000	0,000	1 590,00	0,00	9 540,00	0,00	9 540,00	2 003,40	11 543,40
15		kanalizace DN 250 z KG trubek SN8 - výškov 90 cm, pokládky, zášpy potrubí betonem a následně št až pod úroveň asf. vrstev vč. hutnění	m	83,000	83,000		0,000	3 287,06	207 086,04	0,00	0,00	207 086,04	43 488,07	250 574,11
16		napojení kanalizace DN 250 do šachty	ks	1,000	1,000		0,000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	630,00	3 630,00

Celkem:

469 267,94 439 176,10 28 645,00 873 088,52 1 104 827,12

Za zhotovitele: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, s.r.o.
 Datum: 
 Jméno a příjmení: 
 Podpis: 



Za objednatele: Obec Brandýsek
 Datum: 28.05.2025
 Jméno a příjmení: Ing. Hana Rydlová
 Podpis: 

Brandýsek
 273 41
 234168
 00234168

ZA TDI

