DAŇOVÝ DOKLAD — FAKTURA

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Milady Horákové 2764
272 01 Kladno

27900096 DIČ : CZ27900096
psaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881

Číslo dokladu / **Variabilní symbol: 010250102**

Objednávka : R-06/12-2024

Telefon : +420 314 004 115 Fax : +420 314 004 112 E-mail : [redacted]

Pen. ústav : Česká spořitelna, a.s. ***Bank. spojení :*** **500106362 / 0800** ***KS:***

Příjemce : Obec Brandýsek

Slánská 62
273 41 Brandýsek

IČ : 00234168 DIČ : CZ00234168

Místo určení : Obec Brandýsek

Slánská 62
273 41 Brandýsek

: 00234168 DIČ : CZ00234168

Odběratel : **Obec Brandýsek**

Slánská 62
273 41 Brandýsek

IČ : 00234168 DIČ : CZ00234168

Datum splatnosti	:	**27.6.2025**	**Forma úhrady : Platebním příkazem**
Datum vystavení daňového dokladu	:	28.5.2025	Popis dodávky :
Datum uskutečnění zdanitelného plnění	:	28.5.2025	Způsob dopravy :
			Zakázka : 24046

Text položky	Množství	MJ	J.cena bez DPH	Celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
Stavební práce - dle soupisu prací č. 09/2025 - akce: "Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí"	1,00		34 010,55	34 010,55	21	7 142,22	**41 152,77**
	1,00			**34 010,55**		**7 142,22**	**41 152,77**

Fakturace celkem Kč ***41 152,77***

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	34 010,55	7 142,22	41 152,77
		34 010,55	**7 142,22**	**41 152,77**

Na základě uzavřené smlouvy č. R-06/12-2024 a dodatku č. 1 a na základě potvrzeného soupisu stavební prací Vám fakturujeme provedené práce na akci: "Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí".

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Vystavil : [redacted]

Obec BRANDÝSEK
DOŠLO 04.06.2025
ČÍS. JED. 311
PŘÍLOHY: -

[redacted]

Fakturační protokol zhotovitel

Číslo protok. 09/2

Protokol :	Dílčí *	X	Konečný *

Název stavby :	Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí	Odp.vedoucí :	[redacted]	Divize :	Divize 02 - Výroba
Investor :	Obec Brandýsek	Zástupce investora :	Ing. Henrieta Rydlová	Funkce :	Starostka obce
SoD / Obj :	R-06/12-2024	Začátek stavby : 09/2024	Termín dokončení :	Vyklizení :	

Předmět : (bez uvedení konkrétního rozsahu (výměra, počet, MJ, jednotkové ceny) je protokol neplatný)

Popis předmětu	MJ	Cena za MJ	Cena celkem
Soupis provedených prací č. 09/2025 za období 05/2025	1	**34 010,55 Kč**	**34 010,55 Kč**
Ulice Olšanská 1		72 758,00 Kč	72 758,00 Kč
Ulice Olšanská 2		48 824,86 Kč	48 824,86 Kč
Ulice Olšanská 3		79 189,14 Kč	79 189,14 Kč
Ulice Olšanská 4		10 397,38 Kč	10 397,38
Ulice Olšanská 5		-254 670,62 Kč	-254 670,62 Kč
Ulice Souběžná		31 974,00 Kč	31 974,00 Kč
Ulice K Potoku		17 075,72 Kč	17 075,72 Kč
Ulice Pod Veverkou		0,00 Kč	0,00 Kč
Ulice v Chaloupkách		0,00 Kč	0,00 Kč
Ulice Do Polí		28 462,08 Kč	28 462,08 Kč

Přehled fakturace :

Cena díla dle SOD celkem :	10 390 705,11 Kč	bez DPH	
Dílčí faktury		**Pozastávky**	
faktura č. 1	1 628 195,00 Kč		
faktura č. 2	1 042 344,96 Kč		
faktura č. 3	1 914 794,91 Kč		
faktura č. 4	634 443,64 Kč		
faktura č. 5	1 120 981,24 Kč		
faktura č. 6	2 224 384,91 Kč		
faktura č. 7	1 197 947,71 Kč		
faktura č. 8	34 010,55 Kč		
faktura č. 9			
faktura č.10			
Vyfakturovaná dílčí plnění včetně tohoto :	9 797 102,92 Kč		
Zbývá fakturovat :	593 602,19 Kč	0,00 Kč	

Cena celkem bez DPH :	34 010,55 K
DPH 15 % :	0,00 K
DPH 21 % :	7 142,22 K
Cena celkem včetně DPH :	41 152,77 K
- pozastávka :	
k úhradě celkem :	41 152,77 Kč

Dílo předáno : bez vad a nedodělků * s vadami a nedodělky *

* - nehodící se škrtněte

Předání protokolu :

Dne :	Za zhotovitele předal :	Funkce :	Podpis :
28.05.2025	[redacted]	Stavbyvedoucí	
Dne :	**Za objednatele převzal :**	**Funkce :**	**Podpis :**
28.05.2025	Ing. Henrieta Rydlová	Starostka obce	[redacted]
Dne :	**Za objednatele odsouhlasil :**	**Funkce :**	

[redacted]

Obec Brandýsek
PSČ 273 41
IČ: 00234168
DIČ: CZ00234168

ZA JDA

Soupis provedených prací č. 09/2025 za období 05/2025

Stavba: Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí

Zhotovitel : POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Objekt: Ulice Olšanská 1

Objednatel : Obec Brandýsek

Datum : 28.05.2025

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Celkem vyfakturováno	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotková cena	Celkem za minulé období Kč	ve sledovaném období kč	zbývá kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
1		Odstranění podkladu tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	560,00	560,000		0,000	113,79	63 722,40	0,00	0,00	63 722,40	13 381,70	77 104,10
2		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	5,00	5,000		0,000	2 900,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	3 045,00	17 545,00
3		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,00	3,000		0,000	1 800,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	1 134,00	6 534,00
4		Montáž tělesa nové uliční vpusti včetně nové krátké přípojky a napojení na nový řad DN 250 a dodání kompletu - těleso, rám s mříží, behenní koš, obsypu, hutnění, zemních prací, odvozu a skládkovného	kus	12,00	12,000		0,000	13 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	32 760,00	188 760,00
5		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	560,00	549,000		11,000	297,09	163 102,41	0,00	3 267,99	166 370,40	34 937,78	201 308,18
6		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	560,00	549,000		11,000	19,60	10 760,40	0,00	215,60	10 976,00	2 304,96	13 280,96
7		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	560,00	549,000		11,000	228,86	125 644,14	0,00	2 517,46	128 161,60	26 913,94	155 075,54
8		dlažba šedá tl.6cm pokládka + materiál komplet vč. Podkladních vrstev	m2	180,00	130,000	50,000	0,000	1 083,06	140 797,80	54 153,00	0,00	194 950,80	40 939,67	235 890,47
9		odstranění silničních obrubníků	bm	68,00	68,000		0,000	151,92	10 330,56	0,00	0,00	10 330,56	2 169,42	12 499,98
10		pokládka silničních obrubníků 150/250/1000	bm	150,00	100,000	30,500	19,500	610,00	61 000,00	18 605,00	11 895,00	91 500,00	19 215,00	110 715,00
11		podkladní vrstva z šd tl. 10 cm- vyrovnání - součástí je odtěžení nevhodné vrstvy	m2	50,00	50,000		0,000	509,77	25 488,50	0,00	0,00	25 488,50	5 352,59	30 841,09
12		odstranění stáv.povrchu chodníku komplet	m2	120,00	120,000		0,000	367,25	44 070,00	0,00	0,00	44 070,00	9 254,70	53 324,70
13		napojení svodu do žlabu v chodníku	ks	8,00	8,000		0,000	1 500,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	2 520,00	14 520,00
14		žlab polymerbetonový s pozinkovaným roštem tl 10cm. pro napojení svodu přes chodník do prostoru komunikace	m	12,00	12,000		0,000	1 590,00	19 080,00	0,00	0,00	19 080,00	4 006,80	23 086,80
15		kanalizace DN 250 z KG trubek SN8 - výkop 90 cm,pokládka, zásyp potrubí betonem a následně šd až pod úroveň asf.vrstev vč. hutnění	m	136,00	136,000		0,000	3 287,08	447 042,88	0,00	0,00	447 042,88	93 879,00	540 921,88
16		napojení kanalizace DN 250 do šachty	ks	2,00	2,000		0,000	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1 260,00	7 260,00
		Celkem							1 304 939,09	72 758,00	17 896,05	1 395 593,14		1 688 667,70

Za zhotovitele:	POZEMNÍ KOMUNIKACE BO	Za objednatele:	Obec Brandýsek
Datum:	28.05.2025	Datum:	28.05.20
Jméno a příjmení:	[redacted]	Jméno a příjmení:	Ing. Henr
Podpis	[redacted]	Podpis	[redacted]

Obec Brandýsek
PSČ 273 41
IČ: 00234168
DIČ: CZ00234168

Soupis provedených prací č. 09/2025 za období 05/2025

Stavba: **Výměna povrchů v ulici Ošanská I až Ošanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí**

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Objekt: **Ulice Ošanská 2**

Objednatel: Obec Brandýsek

Datum: 28.05.2025

0,004

P Č	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Celkem vyfakturováno	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotkové cena	Celkem za minulá období Kč	ve sledovaném období kč	zbývé kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
1		Odstranění podkladu tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	580,00	580,000		0,000	113,79	65 998,20	0,00	0,00	65 998,20	13 859,62	79 857,82
2		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	5,00	5,000		0,000	2 900,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	3 045,00	17 545,00
3		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,00	3,000		0,000	1 800,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	1 134,00	6 534,00
4		Montáž tělese nové uliční vpusti včetně nové krátké přípojky a napojení na nový řad DN 250 a dodání kompletu - těleso, rám s mřížt, bahenní koš, obeypu, hutnění, zemních prací, odvozu a skládkovného	kus	12,00	12,000		0,000	13 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	32 760,00	188 760,00
5		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 18S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	580,00	547,900		32,100	297,09	162 775,61	0,00	9 536,59	172 312,20	36 185,56	208 497,76
6		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	580,00	547,900		32,100	19,60	10 738,84	0,00	629,16	11 368,00	2 387,28	13 755,28
7		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tl. tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	580,00	547,900		32,100	228,86	125 392,39	0,00	7 346,41	132 738,80	27 875,15	160 613,95
8		dlažba šedá tl.6cm pokládka + materiál komplet vč. Podkladních vrstev	m2	81,00	50,000	31,000	0,000	1 083,06	54 153,00	33 574,86	0,00	87 727,86	18 422,85	106 150,71
9		odstranění silničních obrubníků	bm	105,00	105,000		0,000	151,92	15 951,60	0,00	0,00	15 951,60	3 349,84	19 301,44
10		pokládka silničních obrubníků 150/250/1000	bm	105,00	80,000	25,000	0,000	610,00	48 800,00	15 250,00	0,00	64 050,00	13 450,50	77 500,50
11		podkladní vrstva z šd tl. 10 cm- vyrovnání - součástí je odtěžení nevhodné vrstvy	m2	50,00	50,000		0,000	509,77	25 488,50	0,00	0,00	25 488,50	5 352,59	30 841,09
12		odstranění stáv.povrchu chodníku komplet	m2	81,00	81,000		0,000	367,25	29 747,25	0,00	0,00	29 747,25	6 246,92	35 994,17
13		napojení svodu do žlabu v chodníku	ks	8,00	8,000		0,000	1 500,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	2 520,00	14 520,00
14		žlab polymerbetonový s pozinkovaným roštem tl 10cm. pro napojení svodu přes chodník do prostoru komunikace	m	12,00	12,000		0,000	1 590,00	19 080,00	0,00	0,00	19 080,00	4 006,80	23 086,80
15		kanalizace DN 250 z KG trubek SN8 - výkop 90 cm,pokládka, zásyp potrubí betonem a následně šd až pod úroveň asf.vrstev vč. hutnění	m	136,00	136,000		0,000	3 287,06	447 042,88	0,00	0,00	447 042,88	93 879,00	540 921,88
16		napojení kanalizace DN 250 do šachty		2,00	2,000		0,000	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1 260,00	7 260,00
		Celkem							1 199 058,28	48 824,86	17 512,16	1 265 405,29		1 531 140,40

Za zhotovitele:	POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.	Za objednatele:	Obec Brandýsek
Datum	28.05.2025	Datum:	28.05.20
Jméno a příjmení		Jméno a příjmení	Ing. Hen
Podpis		Podpis	

Obec Brandýsek
PSČ 273 41
IČ: 00234168
CZ00234168

Soupis provedených prací č. 09/2025 za období 05/2025

Stavba: Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Soubežná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Pole

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s

Objekt: Ulice Olšanská 3

Objednatel: Obec Brandýsek


Datum: 26.05.2025

0,004

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Celkem vyfakturováno	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotkové cena	Celkem za minulá období Kč	Ve sledovaném období kč	zbývá kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
1		Odstranění podkladu tl 200 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	590,00	590,000		0,000	124,10	73 219,00	0,00	0,00	73 219,00	15 375,99	88 594,99
2		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,00	2,000		0,000	2 900,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	1 218,00	7 018,00
3		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,00	3,000		0,000	1 800,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	1 134,00	6 534,00
4		Montáž tělesa nové uliční vpusti včetně nové krátké přípojky a napojení na nový řad DN 250 a dodání kompletu - těleso, rám s mřížÍ, behemní koš, obsypu, hutnění, zemních prací, odvezu a skládkovného	kus	12,00	12,000		0,000	13 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	32 760,00	188 760,00
5		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	590,00	535,400		54,600	297,09	159 061,99	0,00	16 221,11	175 283,10	36 809,45	212 092,55
6		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	590,00	535,400		54,600	19,60	10 493,84	0,00	1 070,16	11 564,00	2 428,44	13 992,44
7		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	590,00	535,400		54,600	228,86	122 531,64	0,00	12 495,76	135 027,40	28 355,75	163 383,15
8		dlažba šedá tl.6cm pokládka + materiál komplet vč. Podkladních vrstav	m2	180,00	120,000	65,600	4,400	1 083,06	129 967,20	60 218,14	4 765,66	194 950,80	40 939,67	235 890,47
9		odstranění stáv.povrchu chodníku komplet	bm	190,00	190,000		0,000	367,25	69 777,50	0,00	0,00	69 777,50	14 653,28	84 430,78
10		pokládka silničních obrubníku 150/250/1000	bm	140,00	100,000	31,100	8,900	610,00	61 000,00	18 971,00	5 429,00	85 400,00	17 934,00	103 334,00
11		podkladní vrstva z šd tl. 10 cm- vyrovnání - součástí je odtěžení nevhodné vrstvy	m2	100,00	100,000		0,000	509,77	50 977,00	0,00	0,00	50 977,00	10 705,17	61 682,17
12		napojení svodu do žlabu v chodníku	m2	8,00	8,000		0,000	1 500,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	2 520,00	14 520,00
13		žlab polymerbetonový s pozinkovaným roštem tl 10cm. pro napojení svodu přes chodník do prostoru komunikace	ka	12,00	12,000		0,000	1 590,00	19 080,00	0,00	0,00	19 080,00	4 006,80	23 086,80
14		kanalizace DN 250 z KG trubek SN8 - výkop 90 cm,pokládka, zásyp potrubí betonem a následně šd až pod úroveň asf.vrstev vč. hutnění	m	136,00	136,000		0,000	3 287,08	447 042,88	0,00	0,00	447 042,88	93 879,00	540 921,88
15		napojení kanalizace DN 250 do šachty	m	2,00	2,000		0,000	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1 260,00	7 260,00
		Celkem							1 328 351,05	79 189,14	39 981,49	1 447 521,68		1 751 501,23

Za zhotovitele:	POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.	Za objednatele:	Obec Brandýsek
Datum:	26.05.2025	Datum:	26.05.2025
Jméno a příjmení:		Jméno a příjmení:	Ing. Henrieta Ryc
Podpis		Podpis	





Obec Brandýsek
PSČ 273 41
IČ: 00234168
DIČ: CZ00234168

Soupis provedených prací č. 09/2025 za období 05/2025

Stavba: Výměna povrchů v ulici Ošlanská I až Ošlanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Objekt: Ulice Ošlanská 4

Objednatel: Obec Brandýsek

Datum: 28.05.2025

0,004

P Č	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Celkem vyfakturováno	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotkové cena	Celkem za minulá období Kč	ve sledovaném období kč	zbývá kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
1		Odstranění podkladu tl 200 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	605,000	539,100		65,900	124,10	66 902,31	0,00	8 178,19	75 080,50	15 766,91	90 847,41
2		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	5,000	3,000		2,000	2 900,00	8 700,00	0,00	5 800,00	14 500,00	3 045,00	17 545,00
3		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	3,000		0,000	1 800,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	1 134,00	6 534,00
4		Montáž tělesa nové uliční vpusti včetně nové krátké přípojky a napojení na nový řad DN 250 a dodání kompletu - těleso, rám s mřížÍ, behenní koš, obsypu, hutnění, zemních prací, odvozu a skládkovného	kus	12,000	12,000		0,000	13 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	32 760,00	188 760,00
5		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	605,000	539,100		65,900	297,09	160 161,22	0,00	19 578,23	179 739,45	37 745,28	217 484,73
6		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	605,000	539,100		65,900	19,60	10 566,36	0,00	1 291,64	11 858,00	2 490,18	14 348,18
7		Asfaltový beton vrstva obrusné ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	605,000	539,100		65,900	228,86	123 378,43	0,00	15 081,87	138 460,30	29 076,66	167 536,96
8		dlažba šedá tl.6cm pokládka + materiál komplet vč. Podkladních vrstev	m2	180,000	170,400	9,600	0,000	1 083,06	184 553,42	10 397,38	0,00	194 950,80	40 939,67	235 890,47
9		odstranění stáv.povrchu chodníku komplet	m2	190,000	190,000		0,000	367,25	69 777,50	0,00	0,00	69 777,50	14 653,28	84 430,78
10		pokládka silničních obrubníků 150/250/1000	bm	140,000	128,600		11,400	610,00	78 446,00	0,00	6 954,00	85 400,00	17 934,00	103 334,00
11		podkladní vrstva z šd tl. 10 cm- vyrovnání - součástí je odtěžení nevhodné vrstvy	m2	150,000	150,000		0,000	509,77	76 465,50	0,00	0,00	76 465,50	16 057,76	92 523,26
12		napojení svodu do žlabu v chodníku	ks	9,000	9,000		0,000	1 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	2 835,00	16 335,00
13		žlab polymerbetonový s pozinkovaným roštem tl 10cm. pro napojení svodu přes chodník do prostoru komunikace	m2	13,500	13,500		0,000	1 590,00	21 465,00	0,00	0,00	21 465,00	4 507,65	25 972,65
14		kanalizace DN 250 z KG trubek SN8 - výkop 90 cm,pokládka, zásyp potrubí betonem a následně šd až pod úroveň asf.vrstev vč. hutnění	m	134,000	134,000		0,000	3 287,08	440 468,72	0,00	0,00	440 468,72	92 498,43	532 967,15
15		napojení kanalizace DN 250 do šachty	ks	2,000	2,000		0,000	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1 260,00	7 260,00
		Celkem							1 421 784,46	10 397,38	56 883,94	1 489 065,77		1 801 769,58

Za zhotovitele:	POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Datum:	28.05.2025
Jméno a příjmení:	
Podpis	

Za objednatele:	Obec Brandýsek
Datum:	
Jméno a příjmení:	
Podpis	

Obec Brandýsek
PSČ 273 41
IČ: 00234168
DIČ: CZ00234168

Soupis provedených prací č. 09/2025 za období 05/2025

Stavba: Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Soubežná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí

Zhotovitel : POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Objekt: Ulice Olšanská 5

Objednatel : Obec Brandýsek


Datum : 28.05.2025


0,004

P Č	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Celkem vyfakturováno	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotková cena	Celkem za minulé období Kč	ve sledovaném období kč	zbývá kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
1		Odstranění vrchní vrstvy asfaltových vrstev tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	950,000	950,000		0,000	77,07	73 216,50	0,00	0,00	73 216,50	15 375,47	88 591,97
2		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	12,000	12,000		0,000	2 900,00	34 800,00	0,00	0,00	34 800,00	7 308,00	42 108,00
3		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	14,000	14,000		0,000	1 800,00	25 200,00	0,00	0,00	25 200,00	5 292,00	30 492,00
4		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	950,000	850,000	-28,100	128,100	297,09	252 526,50	-8 348,23	38 057,23	282 235,50	59 269,46	341 504,96
5		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	950,000	850,000	-28,100	128,100	11,60	9 860,00	-325,96	1 485,96	11 020,00	2 314,20	13 334,20
6		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	950,000	850,000	-28,100	128,100	228,86	194 531,00	-6 430,97	29 316,97	217 417,00	45 657,57	263 074,57
7		dlažba šedá tl.6cm pokládka + materiál komplet vč. Podkladních vrstev	m2	395,000	350,000	-172,700	217,700	1 083,06	379 071,00	-187 044,46	235 782,16	427 808,70	89 839,83	517 648,53
8		odstranění stáv. povrchu chodníku komplet	m2	395,000	395,000		0,000	367,25	145 063,75	0,00	0,00	145 063,75	30 463,39	175 527,14
9		odstranění silničních obrubníku	bm	183,000	183,000		0,000	151,92	27 801,36	0,00	0,00	27 801,36	5 838,29	33 639,65
10		pokládka silničních obrubníků 150/250/1000 na ležato	bm	183,000	183,000	-66,100	66,100	610,00	111 630,00	-52 521,00	52 521,00	111 630,00	23 442,30	135 072,30
		Celkem							1 253 700,11	-254 670,62	557 163,32	1 356 192,81		1 640 993,30

Za zhotovitele:	POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Datum:	28.05.2025
Jméno a příjmení:	
Podpis	

Za objednatele:	Obec
Datum:	28.0
Jméno a příjmení	Ing.
Podpis	





s Brandýsek
PSČ 273 41
Č: 00234168
Č: CZ00234168

Soupis provedených prací č. 09/2025 za období 05/2025

Stavba: Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Soubežná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí

Zhotovitel : POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Objekt: Ulice Soubežná

Objednatel : Obec Brandýsek

Datum : 28.05.2025

0,004

P.Č	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Celkem vyfakturováno	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotková cena	Celkem za minulé období Kč	ve sledovaném období kč	zbývá kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
1		Odstranění podkladu tl 100 mm strojně po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	1 330,000	1 330,000		0,000	94,83	126 123,90	0,00	0,00	126 123,90	26 486,02	152 609,92
2		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	14,000	14,000		0,000	2 900,00	40 600,00	0,00	0,00	40 600,00	8 526,00	49 126,00
3		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	22,000	22,000		0,000	1 800,00	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00	8 316,00	47 916,00
4		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	1 330,000	1 241,400		88,600	297,09	368 807,53	0,00	26 322,17	395 129,70	82 977,24	478 106,94
5		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	1 330,000	1 241,400		88,600	11,60	14 400,24	0,00	1 027,76	15 428,00	3 239,88	18 667,88
6		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	1 330,000	1 241,400		88,600	228,66	284 106,60	0,00	20 277,00	304 383,60	63 920,60	368 304,40
7		podkladní vrstva z šd tl. 10 cm- vyrovnání - součástí je odtěžení nevhodné vrstvy	m2	300,000	300,000		0,000	509,77	152 931,00	0,00	0,00	152 931,00	32 115,51	185 046,51
8		výměna kan poklopu	ks	2,000	2,000		0,000	6 500,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	2 730,00	15 730,00
9		odstranění opěrné zídky tl. 10cm	m	14,000	14,000		0,000	905,71	12 679,94	0,00	0,00	12 679,94	2 662,79	15 342,73
10		postavení opěrné zídky z prolisových tvarnic, tloušťky zdiva prolisových betonem, výšky do 1m, pod zdí bude realizován prostý základ do hloubky 30 cm. Zídka bude proarmována svislé i	m	14,000	14,000		0,000	3 915,89	54 822,46	0,00	0,00	54 822,46	11 512,72	66 335,18
11		výměna rozbitého konusu za nový	ks	2,000	2,000		0,000	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	2 100,00	12 100,00
12		pokládka silničních obrubníků 150/250/1000	bm	240,000	200,000	40,000	0,000	799,35	159 870,00	31 974,00	0,00	191 844,00	40 287,24	232 131,24
		Celkem							1 276 941,87	31 974,00	47 626,93	1 356 542,80		1 641 416,79

Za zhotovitele:	POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Datum:	28.05.2025
Jméno a příjmení	
Podpis	

Za objednatele:	Obec Brandýsek
Datum:	28.0
Jméno a příjmení	Ing
Podpis	

Obec Brandýsek
PSČ 273 41
IČ: 00234168
DIČ: CZ00234168

Soupis provedených prací č. 09/2025 za období 05/2025

Stavba: Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí

Zhotovitel : POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Objekt: Ulice K Potoku

Objednatel : Obec Brandýsek

Datum : 28.05.2025

0,004

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Celkem vyfakturová no	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotková cena	Celkem za minulá období Kč	ve sledovaném období kč	zbývá kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
1		Odstranění podkladu tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	390,000	390,000		0,000	152,62	59 521,80	0,00	0,00	59 521,80	12 499,58	72 021,38
2		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	4,000	4,000		0,000	2 900,00	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00	2 436,00	14 036,00
3		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,000	4,000		0,000	1 800,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	1 512,00	8 712,00
4		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	390,000	255,400	31,300	103,300	297,09	75 876,79	9 298,92	30 689,40	115 865,10	24 331,67	140 196,77
5		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	390,000	255,400	31,300	103,300	19,60	5 005,84	613,48	2 024,68	7 644,00	1 605,24	9 249,24
6		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	390,000	255,400	31,300	103,300	226,66	58 450,84	7 163,32	23 641,24	89 255,40	18 743,63	107 999,03
		Celkem							**217 655,27**	**17 075,72**	**56 355,32**	**291 086,30**		**352 214,42**

Za zhoto- Soupis provedl:	POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Datum:	28.05.2025
Jméno a příjmení	
Podpis	

Za objednatele:	Obec Brandýsek
Datum:	28.05.2025
Jméno a příjmení	
Podpis	

Obec Brandýsek
PSČ 273 41
IČ: 00234168
DIČ: CZ00234168

Soupis provedených prací č. 09/2025 za období 05/2025

Stavba: Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanské V, Soubežná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Objekt: Ulice Pod Veverkou

Objednatel: Obec Brandýsek

Datum: 28.05.2025

0,004

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Celkem vyfakturováno	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotková cena	Celkem za minulé období Kč	Ve sledovaném období kč	zbývá kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
1		Odstranění podkladu tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	960,000	960,000		0,000	77,07	73 987,20	0,00	0,00	73 987,20	15 537,31	89 524,51
2		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	10,000	10,000		0,000	2 900,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	6 090,00	35 090,00
3		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	15,000	15,000		0,000	1 800,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	5 670,00	32 670,00
4		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	960,000	960,000		0,000	297,09	285 206,40	0,00	0,00	285 206,40	59 893,34	345 099,74
5		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	960,000	960,000		0,000	11,60	11 136,00	0,00	0,00	11 136,00	2 338,56	13 474,56
6		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tl. 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	960,000	960,000		0,000	228,86	219 705,60	0,00	0,00	219 705,60	46 138,18	265 843,78
		Celkem							646 035,20	0,00	0,00	646 035,20		781 702,59

Za zhoto: Soupis provedk POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Datum: 28.05.2025
Jméno a příjmení:
Podpis

Za objednatele: Obec Brandýsek
Datum: 28.05.2025
Jméno a příjmení: Ing. Henrieta Rydlová
Podpis

Obec Brandýsek
PSČ 273 41
IČ: 00234168
DIČ: CZ00234168

Soupis provedených prací č. 09/2025 za období 05/2025

Stavba: Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí

Zhotovitel : POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Objekt: Ulice V Chaloupkách


Objednatel : Obec Brandýsek

Datum : 28.05.2025

0,004

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Celkem vyfakturován o	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotková cena	Celkem za minulé období Kč	ve sledovaném období kč	zbývá kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
1		Odstranění podkladu tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	280,000	280,000		0,000	232,57	65 119,60	0,00	0,00	65 119,60	13 675,12	78 794,72
2		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000	3,000		0,000	2 900,00	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	1 827,00	10 527,00
3		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	2,000		0,000	1 800,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	756,00	4 356,00
4		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 80 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	280,000	280,000		0,000	297,09	83 185,20	0,00	0,00	83 185,20	17 468,89	100 654,09
5		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	280,000	280,000		0,000	19,60	5 488,00	0,00	0,00	5 488,00	1 152,48	6 640,48
6		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	280,000	280,000		0,000	228,86	64 060,80	0,00	0,00	64 060,80	13 456,97	77 537,77
		Celkem							**230 173,60**	**0,00**	**0,00**	**230 173,60**		**278 510,06**

Za zhoto: Soupis provedl: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Datum: 28.05.2025
Jméno a příjmení:
Podpis



Za objednatele: Obec Brandýsek
Datum: 28.05.2025
Jméno a příjmení: Ing. Henrieta Rydlová
Podpis



Obec Brandýsek
PSČ 273 41
IČ: 00234168
DIČ: CZ00234168

Soupis provedených prací č. 09/2025 za období 05/2025

Stavba: Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí

Zhotovitel : POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Objekt: Ulice Do Polí

Objednatel : Obec Brandýsek

Datum : 28.05.2025

0,004

P Č	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Celkem vyfakturováno	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotková cena	Celkem za minulá období Kč	ve sledovaném období kč	zbývá kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
1		Odstranění podkladu tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	550,000	550,000		0,000	113,79	62 584,50	0,00	0,00	62 584,50	13 142,75	75 727,25
2		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000	3,000		0,000	2 900,00	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	1 827,00	10 527,00
3		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	3,000		0,000	1 800,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	1 134,00	6 534,00
4		Montáž tělesa nové uliční vpusti včetně nové krátké přípojky a napojení na nový řad DN 250 a dodání kompletu - těleso, rám s mříží, bahenní koš, obsypu, hutnění, zemních prací, odvozu a skládkovného	kus	4,000	4,000		0,000	13 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	10 920,00	62 920,00
5		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	550,000	550,000		0,000	297,09	163 399,50	0,00	0,00	163 399,50	34 313,90	197 713,40
6		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	550,000	550,000		0,000	19,80	10 780,00	0,00	0,00	10 780,00	2 263,80	13 043,80
7		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	550,000	550,000		0,000	228,86	125 873,00	0,00	0,00	125 873,00	26 433,33	152 306,33
8		dlažba šedá tl.6cm pokládka + materiál komplet vč. Podkladních vrstev	m2	78,000	60,000	18,000	0,000	1 083,08	64 983,60	19 496,08	0,00	84 478,68	17 740,52	102 219,20
9		odstranění žlabovek vč. Podkladu	bm	48,000	48,000		0,000	220,35	10 576,80	0,00	0,00	10 576,80	2 221,13	12 797,93
10		pokládka silničních obrubníků 150/250/1000	bm	65,000	50,000	14,700	0,300	610,00	30 500,00	8 967,00	183,00	39 650,00	8 326,50	47 976,50
11		podkladní vrstva z šd tl. 10 cm- vyrovnání - součástí je odtěžení nevhodné vrstvy	m2	200,000	200,000		0,000	509,77	101 954,00	0,00	0,00	101 954,00	21 410,34	123 364,34
12		odstranění stáv.povrchu chodníku komplet	m2	56,000	56,000		0,000	367,25	20 566,00	0,00	0,00	20 566,00	4 318,86	24 884,86
13		napojení svodu do žlabu v chodníku	ks	5,000	5,000		0,000	1 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	1 575,00	9 075,00
14		žlab polymerbetonový s pozinkovaným roštem tl 10cm. pro napojení svodu přes chodník do prostoru komunikace	m	6,000	6,000		0,000	1 590,00	9 540,00	0,00	0,00	9 540,00	2 003,40	11 543,40
15		kanalizace DN 250 z KG trubek SN8 - výkop 90 cm,pokládka, zásyp potrubí betonem a následně šd až pod úroveň asf.vrstev vč. hutnění	m	63,000	63,000		0,000	3 287,08	207 066,04	0,00	0,00	207 066,04	43 488,07	250 574,11
16		napojení kanalizace DN 250 do šachty	ks	1,000	1,000		0,000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	630,00	3 630,00
		Celkem							884 443,44	28 462,08	183,00	913 088,52		1 104 837,11

Za zhotovitele:	POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Datum:	28.05.2025
Jméno a příjmení	
Podpis	

Za objednatele:	Obec Brandýsek
Datum:	28.05.2025
Jméno a příjmení	Ing. Henrieta R
Podpis	

Obec Brandýsek
PSČ 273 41
IČ: 00234168
DIČ: CZ00234168