

# NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba:

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

2

Změna:

<b>R</b>

P - příprava

R - realizace

OBJEKT: VCP v objektech dle SOD	Číslo úseku:	Název: VCP Olšanská I,II,IV, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách, Do polí, Nové položky
<b>Popis změny:</b>		
Olšanská I		Doměrek nutný k dokončení stavby VCP - 1
Olšanská II		Investorem požadované zvýšení výměry chodníku VCP - 2
Olšanská IV		Doměrek nutný k dokončení stavby VCP - 3
Souběžná		Doplnění ŠD - reprofílce + doměrek VCP - 4
K Potoku		Doplnění ŠD - reprofílce VCP - 5
Pod Veverkou		Navýšení plochy komunikace, doplnění ŠD - reprofílce, částečná rekonstrukce kanalizace VCP - 6
V Chaloupkách		Navýšení plochy komunikace, doplnění ŠD - reprofílce VCP - 7
Do Polí		Navýšení plochy komunikace a chodníků, vytrhání pařezů a výměna - VCP - 8 kcí, doplnění ŠD - reprofílce
Vícepráce nové položky		Nová kanalizace, přejezdové acodrainy, poklopy (RŠ, UV 600x600, UV VCP - 9 500x500), Nopové fólie,
<b>Zdůvodnění změny:</b>		
1-VCP	Nutnost k dokončení stavby	
2-VCP	Nutnost k dokončení stavby	
3-VCP	Nutnost k dokončení stavby	
4-VCP	Nutnost k dokončení stavby	
5-VCP	Nutnost k dokončení stavby	
6-VCP	Nutnost k dokončení stavby, havarijní stav	
7-VCP	Nutnost k dokončení stavby	
8-VCP	Nutnost k dokončení stavby, havarijní stav	
9-VCP	Nutnost k dokončení stavby, havarijní stav, požadavek investora	

Stavba:	Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí	SO	Změnový list č:	<b>2</b>
<b>POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY</b>				
<b>DOPADY ZMĚNY:</b>				
Do realizace:				
Do časového plánu stavby: 28 dní ZL 1 + 35 dní ZL 2 (86 dní zimní odstávka)				
Do ceny stavby:				
	zvýšení o: ZL1 (dodatek I)			<b>550 502,98 Kč</b>
	zvýšení o: ZL2			<b>2 728 346,15 Kč</b>
Jedná se osnížení výměr dle skutečnosti (nebylo fakturováno)	snížení o: Méněpráce Dodatek 1			<b>211 443,62 Kč</b>
Jedná se osnížení výměr dle skutečnosti (nebylo fakturováno)	snížení o: Méněpráce ZL 2			<b>382 158,57 Kč</b>
	Dodatek č. 1			<b>339 059,36 Kč</b>
<b>Celkem VCP dodatek II bez DPH</b>			<b>2 346 187,58</b>	<b>Kč</b>
Celkem VCP odatek I+II bez DPH:			<b>2 685 246,94</b>	<b>Kč</b>
Celkem méněpráce dodatek I+II bez DPH			<b>593 602,19</b>	<b>Kč</b>
<b>NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:</b>			Podpis:	
<b>VYJÁDŘENÍ :</b>				
Zhotovitel:	Souhlasím	Technický dozor investora:	Souhlasím	
	Podpis:		Podpis:	
<b>CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:</b>				
		Za Objednatele:	Podpis:	