NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba:

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu: **2**

Změna:

	P - příprava
R	R - realizace

OBJEKT: **VCP v objektech dle SOD**	Číslo úseku:	Název: **VCP Olšanská I,II,IV, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách, Do polí, Nové položky**	

Popis změny:

Olšanská I	Doměrek nutný k dokončení stavby	VCP - 1
Olšanská II	Investorem požadované zvýšení výměry chodníku	VCP - 2
Olšanská IV	Doměrek nutný k dokončení stavby	VCP - 3
Souběžná	Doplnění ŠD - reprofilace + doměrek	VCP - 4
K Potoku	Doplnění ŠD - reprofilace	VCP - 5
Pod Veverkou	Navýšení plochy komunikace, doplnění ŠD - reprofilace,částečná rekonstrukce kanalizace	VCP - 6
V Chaloupkách	Navýšení plochy komunikace, doplnění ŠD - reprofilace	VCP - 7
Do Polí	Navýšení plochy komunikace a chodníků, vytrhání pařezů a výměna - kcí, doplnění ŠD - reprofilace	VCP - 8
Vícepráce nové položky	Nová kanalizace, přejezdové acodrainy, poklopy (RŠ, UV 600x600, UV 500x500), Nopové fólie,	VCP - 9

Zdůvodnění změny:

1-VCP	Nutnost k dokončení stavby
2-VCP	Nutnost k dokončení stavby
3-VCP	Nutnost k dokončení stavby
4-VCP	Nutnost k dokončení stavby
5-VCP	Nutnost k dokončení stavby
6-VCP	Nutnost k dokončení stavby, havarijní stav
7-VCP	Nutnost k dokončení stavby
8-VCP	Nutnost k dokončení stavby, havarijní stav
9-VCP	Nutnost k dokončení stavby, havarijní stav, požadavek investora

Stavba:	Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí		SO	Změnový list č:	**2**

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do realizace:

Do časového plánu stavby: 28 dní ZL 1 + 35 dní ZL 2 (86 dní zimní odstávka)

Do ceny stavby:	zvýšení o:	ZL1 (dodatek I)	**550 502,98**	Kč
	zvýšení o:	ZL2	**2 728 346,15**	Kč
Jedná se osnížení výměr dle skutečnosti (nebylo fakturováno)	snížení o:	Méněpráce Dodatek 1	**211 443,62**	Kč
Jedná se osnížení výměr dle skutečnosti (nebylo fakturováno)	snížení o:	Méněpráce ZL 2	**382 158,57**	Kč
		Dodatek č. 1	**339 059,36**	Kč
		Celkem VCP dodatek II bez DPH	**2 346 187,58**	**Kč**
		Celkem VCP odatek I+II bez DPH:	**2 685 246,94**	Kč
		Celkem méněpráce dodatek I+II bez DPH	**593 602,19**	Kč

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: Podpis:

VYJÁDŘENÍ :

Zhotovitel:	Souhlasím	Technický dozor investora:	Souhlasím
Podpis:		Podpis:	

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:

	Za Objednatele:	Podpis: